

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุม พื้นที่ทั้งหมดของ อบต.ทะเลเมนชัย	50,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
2	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ	350,000.00	200,000.00 (ข้อบัญญัติ)	227,785.88	ตลอดปีงบประมาณ			✓	กองช่าง
รวม			400,000.00	200,000.00	227,785.88		1	0	1	

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงประตูรั้วทาง เข้า ออก ที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลทะเลมนชัย	ประตูบานเลื่อนสแตนเลส กว้าง 5.80 ม. สูง 1.80 ม. จำนวน 2 บาน ประตูบานเปิดสแตนเลส กว้าง 1.20 ม. สูง 1.40 ม. จำนวน 2 บาน	113,800.00	113,000.00 (ข้อบัญญัติ)	113,000.00	7/8/2567 ถึง 6/10/2567			✓	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากที่ดินนางสมจิตร แซกรัมย์ ถึงบ้านนายทน ใจเอื้อ หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	ที่ดินนางสมจิตร แซกรัมย์ ถึง บ้านนายทน ใจเอื้อ กว้าง 4 ม. ยาว 75 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม.	170,000.00	160,000.00 (ข้อบัญญัติ)	159,000.00	7/8/2567 ถึง 5/11/2567			✓	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากที่นายนางรงค์ วรธงชัย ถึงที่นายนางทองมา แซกรัมย์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	ที่นายนางรงค์ วรธงชัย ถึงที่นา นางทองมา แซกรัมย์ กว้าง 4 ม. ยาว 270 ม. หน้า 0.15 ม. หรือ มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.	600,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายลม หมายดี ถึงสะพานหนองไข หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	ที่ดินนางบัวเรศ สะเทิงรัมย์ ถึงที่ดินนายบุญมี เวียงนง กว้าง 4 ม. ยาว 52 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 208 ตร.ม.	400,000.00	111,000.00 (ข้อบัญญัติ)	110,000.00	7/8/2567 ถึง 5/11/2567			✓	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายสมาน ชำนาญกิจ หมู่ที่ 8 ถึงที่นางนางบัวไข โจนรัมย์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร ถึงที่นางนางบัวไข โจนรัมย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	ที่นายนายสมาน ชำนาญกิจ หมู่ที่ 8 ถึงที่นางนางบัวไข โจนรัมย์ หมู่ที่ 4 กว้าง 3.50 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,750 ตร.ม.	962,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณประตูโขงวัดบ้านหนองบัว ถึงบริเวณที่สวนนายประสงค์ สระแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	บริเวณประตูโขงวัดบ้านหนองบัว ถึงบริเวณที่สวนนายประสงค์ สระแก้ว กว้าง 4 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 840 ม.	580,000.00	414,000.00 (จ่ายขาด)	414,000.00	25/4/2567 ถึง 23/7/2567			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณสระหนองน้ำขุน ถึงบริเวณที่นา นางอ้อย เซอรัมย์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	บริเวณสระหนองน้ำขุน ถึงบริเวณที่นา นางอ้อย เซอรัมย์ กว้าง 4 ม. ยาว 173 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 692 ตร.ม. วางท่อ Ø 0.30 ม. จำนวน 5 ท่อน	402,000.00	359,000.00 (จ่ายขาด)	359,000.00	25/4/2567 ถึง 23/7/2567			✓	กองช่าง
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางบุญโฮม ชำนาญกิจ ถึงบ้านนางสมพร แสนรัมย์ กว้าง 5 ม. ยาว 317 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,585 ตร.ม.	บ้านนางบุญโฮม ชำนาญกิจ ถึงบ้านนางสมพร แสนรัมย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	916,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายวิสุทธิ หงษ์ศิริ ถึงวัดหนองบัว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	บ้านนายวิสุทธิ หงษ์ศิริ ถึงวัดหนองบัว กว้าง 3 ม. ยาว 105 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,080 ตร.ม.	150,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายคุณ เขียววิสัย ถึงเขียววิสัย ถึงที่นางฐานานียา เพ็ชรศรี กว้าง 3.50 ม. ยาว 110 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 385 ตร.ม.	จากบ้านนายคุณ เขียววิสัย ถึงที่นางฐานานียา เพ็ชรศรี กว้าง 3.50 ม. ยาว 110 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 385 ตร.ม.	197,000.00	197,000.00 (ข้อบัญญัติ)	190,000.00	6/4/2567 ถึง 4/7/2567			✓	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสมศรี ศักดิ์รัมย์ ถึงบ้านนายทองพูน แสนแก้ว กว้าง 3 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. ม่วงใต้	นายสมศรี ศักดิ์รัมย์ ถึงบ้านนายทองพูน แสนแก้ว กว้าง 3 ม. ยาว 104 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม.	290,000.00	163,000.00 (ข้อบัญญัติ)	162,000.00	7/8/2567 ถึง 5/11/2567			✓	กองช่าง
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายสีดา ชัยรัมย์ ถึงบ้านนางลำรวง ไชยรัมย์ กว้าง 3 ม. ยาว 64 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.	บ้านนายสีดา ชัยรัมย์ ถึงบ้านนางลำรวง ไชยรัมย์ กว้าง 3 ม. ยาว 64 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 192 ตร.ม.	300,000.00	103,000.00 (ข้อบัญญัติ)	102,000.00	7/8/2567 ถึง 5/11/2567			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายแหล่ นังงาม ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรหมชาติ กว้าง 3 ม. นังงาม ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรหมชาติ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	บ้านนายแหล่ นังงาม ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรหมชาติ กว้าง 3 ม. ยาว 195 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 585 ตร.ม. วางท่อ Ø 0.20 ม. จำนวน 4 ท่อน	300,000.00	300,000.00 (ข้อบัญญัติ)	298,000.00	8/8/2567 ถึง 6/11/2567			✓	กองช่าง
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายศราวุธ ทาอ้อ ถึงที่นายนายวุธินันท์ พันระเสน หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	ที่ดินนางทองพูน ลุนลาด ถึงที่ดินนางหนู ภาดสอง กว้าง 5 ม. ยาว 113 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 565 ตร.ม.	300,000.00	300,000.00 (ข้อบัญญัติ)	290,000.00	28/2/2567 ถึง 27/4/2567			✓	กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบริเวณบ้าน นางสมจิตร ดารสร้อย ถึงที่สวน นายกิตติพงษ์ ชะร่วงรัมย์ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน	บ้านนางสมจิตร ดารสร้อย ถึงที่สวนนายกิตติพงษ์ ชะร่วงรัมย์ กว้าง 3 ม. ยาว 30 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม.	117,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้าน นางสาวมินตรา ชำนาญกิจ ถึงบ้านนายสิทธิพล ศรีเมือง หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	บ้านนางสาวมินตรา ชำนาญกิจ ถึงบ้านนายสิทธิพล ศรีเมือง หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา กว้าง 3 ม. ยาว 92 ม. ความหนา 0.15 ม. ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 276 ตร.ม. วางท่อคอนกรีตขนาด Ø 0.30 ม. จำนวน 4 ท่อน	150,000.00	146,000.00 (จ่ายขาด)	146,000.00	6/4/2567 ถึง 4/7/2567			✓	กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนายประสงค์ สระแก้ว ถึง สาระบุรณ์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	บ้านนายประสงค์ สระแก้ว ถึง บ้านนายหนูเหล็ง สาระบุรณ์ กว้าง 4 ม. ยาว 161 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 644 ตร.ม. ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 56 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตร.ม.	918,000.00	300,000.00 (ข้อบัญญัติ)	283,000.00	25/4/2567 ถึง 23/7/2567			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
18	โครงการก่อสร้างถนนดินยกรดับพร้อมลงหินคลุก จากที่นา นางจันทร์ สุขรัมย์ ถึงที่นา บัญมี เชียงรัมย์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	ที่นา นางจันทร์ สุขรัมย์ ถึงที่นา บัญมี เชียงรัมย์ กว้าง 3 ม. ยาว 66 ม. หนาเฉลี่ย 0.00 ลบ.ม. และปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 19.8 ลบ.ม.	18,700.00	-	-	-	✗			กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนดินยกรดับพร้อมลงหินคลุก จากที่นา นายสมนึก รัตนชีวะพงษ์ ถึงสะพานน้ำซุ่น หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	ที่นา นายสมนึก รัตนชีวะพงษ์ ถึงสะพานน้ำซุ่น กว้าง 3.50 ม. ยาว 143 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ลบ.ม. และปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 50 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง	47,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
20	โครงการก่อสร้างถนนดินยกรดับพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับแต่งคันคูคลองหนองโดน หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	- เกรดปรับแต่งถนนดิน กว้าง 4 ม. ยาว 840 ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 2,184 ลบ.ม. - ลงหินคลุก ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 840 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. หรือมีปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 336 ลบ.ม.	318,000.00	196,000.00	196,000.00	8/5/2567 ถึง 6/7/2567			✓	กองช่าง

(จ่ายขาด)

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
21	โครงการก่อสร้างถนนดินยก ระดับพร้อมลงหินคลุกเกรดปรับ แต่งบริเวณที่ถนนทางหลวง ลุนลาด ถึงที่ถนนนายเจริญ วงศ์คำพันธ์ หมู่ที่ 6 บ้านน้อย พัฒนา	ที่ถนนทางหลวง ลุนลาด ถึงที่ ถนนนายเจริญ วงศ์คำพันธ์ กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. ความสูงเฉลี่ย 0.30 ม. ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 1,794 ลบ.ม. ลงหินคลุก เกรดปรับแต่ง กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 4 ลบ.ม. วางท่อคอนกรีต Ø 0.30 ม. จำนวน 30 ท่อน	426,000.00	336,383.00 (จ่ายขาด)	336,383.00	27/2/2567 ถึง 27/4/2567			✓	กองช่าง
22	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เกรดปรับแต่งหลังคันคูลำห้วย บุตริต ถึงบริเวณลานตามข้าว หมู่ที่ 12 บ้านบุตริต	ที่ถนนนายประภาส พลเยี่ยม ถึง ลานตากข้าวบุตริต หมู่ที่ 12 กว้าง 4 ม. ยาว 1,485 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,940 ตร.ม. ลง หินคลุกขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 1,485 ม. ความหนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 445.50 ลบ.ม.	350,000.00	300,000.00 (ข้อบัญญัติ)	273,500.00	19/1/2567 ถึง 18/3/2567			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
23	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เกรดปรับแต่งหลังคันคูลำห้วยไผ่ จากที่นายนายเทียม อินทรศรี ถึง ที่นายนางดวงจันทร์ จันทะเมนชัย กว้าง หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	ที่นายนายเทียม อินทรศรี ถึงที่นา นางดวงจันทร์ จันทะเมนชัย กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 348 ลบ.ม. พร้อมเกรดปรับแต่ง	120,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
24	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก จากที่นายนางสาวทองเลี่ยม บุญโท ถึงที่นายนายสมส่วน พงศิริวิสัย หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	ที่นายนางสาวทองเลี่ยม บุญโท ถึงที่นายนายสมส่วน พงศิริวิสัย กว้าง 3 ม. ยาว 250 ม. หนาเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อย กว่า 75 ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. Ø 0.30 ม. จำนวน 8 ท่อน	150,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก เชื่อมถนนสายบุรีรัมย์ - ขา เชื่อมถนนสายบุรีรัมย์ - ขา โรง บร 3047 ถึงเขตติดต่อเทศ บาลตำบลทะเลเมนชัย หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	ทางเชื่อมถนนสายบุรีรัมย์ - ขา ชั้นโรง บร. 3047 ถึงที่นายนาง สิมมา นูหาร กว้าง 3 ม. ยาว 702 ม. หนาโดยเฉลี่ย 0.10 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 210.60 ลบ.ม.	398,000.00	145,000.00 (ข้อบัญญัติ)	130,000.00	19/1/2567 ถึง 18/3/2567			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
26	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก พร้อมเกลี่ยปรับแต่งภายในหมู่ บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้าน น้อยพัฒนา กว้าง 3 ม. ยาว 1,907 ม. ความสูง 0.10 ม. ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 572 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	50,000.00	-	-	-	✕			กองช่าง
27	โครงการก่อสร้างฝาดะแกรง เหล็กปิด จากบ้านนางบุญตา เจริญกุล ถึงบ้านนายสวัสดิ์ บุรินทร์รัมย์ หมู่ที่ 17 บ้าน ใหม่อัมพวัน	บ้านนางบุญตา เจริญกุล ถึง บ้านนายสวัสดิ์ บุรินทร์รัมย์ กว้าง 0.50 - 0.53 ม. ยาว 1 ม. ความ ยาวรวมทั้งหมด 133.60 ม.	350,000.00	174,000.00 (ข้อบัญญัติ)	175,000.00	7/3/2567 ถึง 5/5/2567			✓	กองช่าง
28	โครงการก่อสร้างฝาดะแกรง เหล็กปิด จากบ้านนายอุดร เชียววิสัย ถึงบ้านนายสุกรี แซกรรัมย์ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ อัมพวัน	บ้านนายอุดร เชียววิสัย ถึงบ้าน นายสุกรี แซกรรัมย์ กว้าง 0.60 ม. ยาว 1 ม. ความยาวรวมทั้ง หมด 86.40 ม.	140,000.00	130,000.00 (ข้อบัญญัติ)	128,500.00	7/3/2567 ถึง 5/5/2567			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
29	โครงการก่อสร้างรั้วรอบ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย	ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ความยาวรวม 381.55 ม. ความสูง 1.70 ม. (อยู่ระหว่างดำเนินการ สัญญาแล้วเสร็จ 24 มกราคม 2568)	500,000.00	495,000.00 (เงินเหลือจ่าย)	495,000.00	26/9/2567 ถึง 24/1/2568		✓		กองช่าง
30	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาดะแกรงเหล็กปิด จากบ้านนายดอม สระแก้ว ถึงบ้านนายหมั่นวรรณชัย หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความกว้าง 0.45 ม. ความยาว 140 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	220,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบมีฝาดะแกรงเหล็กปิดพร้อมขยายผิวถนน จากบ้านนางวันทอง แทนคำ ถึงบ้านนายสงเมือง สงครามรอด หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	บ้านนางวันทอง แทนคำ ถึงบ้านนายสงเมือง สงครามรอด กว้าง 0.45 ม. ความยาว 200 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	320,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
32	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาดัดตะแกรงเหล็กจาก บ้านนางชุมแพ อินทสร ถึง สวนนายประเสริฐ นาครินทร์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	บ้านนางชุมแพ อินทสร ถึง สวนนายประเสริฐ นาครินทร์ กว้าง 0.45 ม. ยาว 142 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อม ฝาดัดตะแกรงเหล็ก	230,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
33	โครงการก่อสร้างลานอเนก- ประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสระน้ำสาธารณหนองบัว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	บริเวณสระน้ำสาธารณหนองบัว กว้าง 13 ม. ยาว 532 ม. หนา 0.10 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,916 ม.	550,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างเสาธง ที่ทำ การองค์การบริหารส่วนตำบล ตะเมนชัย	ก่อสร้างเสาธงเหล็กรูปพรรณ พร้อมฐานพื้นคอนกรีตเสริม เหล็ก	100,000.00	94,000.00 (เงินเหลือจ่าย)	94,000.00	27/9/2567 ถึง 25/11/2567			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
35	โครงการขยายผิวจราจรและวาง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาดะแกรงเหล็กปิด จาก บ้านนางเจริญ พุ่มพวง ถึงบ้าน นายสมศักดิ์ บุรินทร์ย์ กว้าง 1 ม. ยาว 157 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157 ตร.ม. นายสมศักดิ์ บุรินทร์ย์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	บ้านนางเจริญ พุ่มพวง ถึงบ้าน นายสมศักดิ์ บุรินทร์ย์ กว้าง 1 ม. ยาว 157 ม. หิน 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 157 ตร.ม. วางระบายน้ำ ค.ส.ล. กว้าง 0.45 ม. ยาว 157 ม. ความลึกเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมฝาดะแกรงปิด	329,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
36	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและ ติดตั้งปั๊มซัมเมอร์ส	ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาด Ø 6 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ปากบ่อและติดตั้ง ปั๊มน้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรงม้า	400,000.00	136,000.00	136,000.00	2/2/2567 ถึง 1/4/2567			✓	กองช่าง
37	โครงการจัดซื้อถังน้ำพร้อมติดตั้ง ที่ศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน	จัดซื้อถังน้ำพร้อมติดตั้ง ขนาด 2,000 ลิตร จำนวน 4 ถัง พร้อม อุปกรณ์ข้อต่อ	35,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
38	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด	ติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างในระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน	100,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
39	โครงการถมทรายระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. จากบ้านนางประยูร ศรีเมือง ถึงบ้านนางคำพันธ์ ทองชุม กว้าง 0.80 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	บ้านนางประยูร ศรีเมือง ถึงบ้านนางคำพันธ์ ทองชุม กว้าง 0.80 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม.	400,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
40	โครงการเทคอนกรีตปรับระดับรางระบายน้ำ จากบ้านนายบัวจำปาแดง ถึงบ้านนางเจริญ พุ่มพวง หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	บ้านนายบัว จำปาแดง ถึงบ้านนางเจริญ พุ่มพวง กว้าง 0.30 ม. ยาว 500 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.	220,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
41	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	ดำเนินการตามแบบที่ อบต. ทะเมนชัยกำหนด	100,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
42	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากทางหลวงชนบทสาย บร 3047 ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร กว้าง 4 ม. ยาว 568 ม. หนา 0.04 ม. ปริมาณแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา เฉลี่ย 0.05 ม. และมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 236 ตร.ม.	จากทางหลวงชนบทสาย บร 3047 ถึงสามแยกท้ายหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร กว้าง 4 ม. ยาว 568 ม. หนา 0.04 ม. ปริมาณแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา เฉลี่ย 0.05 ม. และมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 236 ตร.ม.	921,000.00	705,652.29	705,652.29	29/3/2567 ถึง 27/5/2567			✓	กองช่าง
43	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางทองจันทร์ ยางยอด ทอง ถึงบ้านนายชโลม แสนรัมย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	บ้านนางทองจันทร์ ยางยอดทอง ถึงบ้านนายชโลม แสนรัมย์ กว้าง 5 ม. ยาว 430 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,150 ตร.ม.	600,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
44	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางทองปาน บุญบุตร ถึงศาลปู่ตา หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริต	บ้านนางทองปาน บุญบุตร ถึง ศาลปู่ตา กว้าง 4 ม. ยาว 590 ม. หนา 0.04 ม. ปริมาณแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 2,360 ม.	740,000.00	675,000.00 (จ่ายขาด)	675,000.00	14/3/2567 ถึง 13/5/2567			✓	กองช่าง
45	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางน้อย สมพงษ์ ถึง บ้านนายมานพ โสโลมรัมย์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	บ้านนางน้อย สมพงษ์ ถึงบ้าน นายมานพ โสโลมรัมย์ กว้าง 4 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม	460,000.00	300,000.00 (ข้อบัญญัติ)	286,000.00	5/9/2567 ถึง 2/12/2567			✓	กองช่าง
46	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสีกุลณา ปัจจายะ ถึงบ้านนางสุพรรณ ชิมดอน หมู่ ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น	บ้านนางสีกุลณา ปัจจายะ ถึง บ้านนางสุพรรณ ชิมดอน กว้าง 4 ม. ยาว 201 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 804 ตร.ม	295,000.00	300,000.00 (ข้อบัญญัติ)	287,000.00	5/9/2567 ถึง 3/12/2567			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
47	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสุพรรณ ชิมดอน ถึงบ้านนายทิวา ตรีประเคน หมู่ ที่ 1 บ้านหนองน้ำขุ่น	บ้านนางสุพรรณ ชิมดอน ถึงบ้าน นายทิวา ตรีประเคน กว้าง 5 ม. ยาว 70 ม. หนา 0.04 ม. หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า 350 ตร.ม.	96,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
48	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสุรัตน์ คุชิตา ถึงบ้าน นางจันทร์ สีดาสะมา หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	บ้านนางจันทร์ คุชิตา ถึงบ้าน นางจันทร์ สีดาสะมา กว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. ความหนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 220 ตร.ม	61,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
49	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต เชื่อมถนนทางหลวงชนบทเส้น กลางหมู่บ้านหนองบัว ถึงเขต ตำบลหนองตาต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	ถนนทางหลวงชนบทเส้นกลาง หมู่บ้านหนองบัว ถึงเขตตำบล หนองตาต อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ กว้าง 5 ม. ยาว 940 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 4,750 ตร.ม.	1,450,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
50	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น ถึงหมู่ ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน	จากหมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น ถึงหมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน กว้าง 4 ม. ยาว 670 ม. และ 5 ม. ยาว 312 ม. หนา 0.04 ม. ปริมาณแอสฟัลต์ติกคอนกรีตไม่ น้อยกว่า 4,240 ตร.ม.	1,450,000.00	1,180,000.00 (จ่ายขาด)	1,180,000.00	8/7/2567 ถึง 25/9/2567			✓	กองช่าง
51	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา เชื่อมบ้านโบาย ตำบลพระคู อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์	จากศาลาประชาคม หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา เชื่อมบ้านโบาย กว้าง 5 ม. ยาว 1,400 ม. หนา 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตร.ม.	2,745,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
52	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคองกริตจากหมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อยถึงหมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้ กว้าง 4 ม. ยาว 1,160 ม. หนา 0.04 ม. ปริมาณแอสฟัลต์ติกคองกริตไม่น้อยกว่า 4,640 ตร.ม. กว้าง 5 ม. ยาว 200 เมตร หนา 0.04 ม. ปริมาณแอสฟัลต์ติกคองกริตไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม.	จากหมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย ถึงหมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	1,883,000.00	1,588,000.00 (จ่ายขาด)	1,588,000.00	9/5/2567 ถึง 8/7/2567			✓	กองช่าง
53	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกเดิมโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคองกริตจากบริเวณสี่แยกหน้า รพ.สต.หนองม่วง ถนนสายทางหลวงชนบทสาย บร 3047 ถึงบริเวณบ้านนายไพบูลย์ รัตนชีว์พงษ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 30 ม. หนา 0.05 ม. ปริมาณแอสฟัลต์ติกคองกริตไม่น้อยกว่า 150 ตร.ม.	บริเวณสี่แยกหน้า รพ.สต.หนองม่วง ถนนสายทางหลวงชนบท สาย บร 3047 ถึงบริเวณบ้าน นายไพบูลย์ รัตนชีว์พงษ์ หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น	62,000.00	59,000.00 (จ่ายขาด)	59,000.00	18/6/2567 ถึง 17/8/2567			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
54	โครงการปรับปรุงระบบประปา หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	ปรับปรุงระบบประปา ติดตั้งปั๊ม น้ำซัมเมอร์ส ขนาด 1.5 แรง	25,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
55	โครงการปรับปรุงระบบท่อเมน ประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	โครงการวางท่อเมนประปา PVC ขนาด Ø 2 นิ้ว ความยาวโดย รวม 4,000 ม. พร้อมอุปกรณ์ ข้อต่อ	400,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
56	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำดื่มหมู่บ้านด้วย ระบบอัจฉริยะ	ในพื้นที่ตำบลทะเลเม่นชัย	1,900,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
57	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ในพื้นที่ตำบลทะเลเม่นชัย	500,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง
58	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบ้านนายสุรัตน์ หมึกไธสง ถึงบ้านนายแสวง สุภาพ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	กว้าง 3 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 450 ตร.ม.	252,000.00	-	-	-	✗			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
59	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายรุ่งโรจน์ ทัศนียม ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เมืองแพน ทัศนียม ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เมืองแพน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	บ้านนายรุ่งโรจน์ ทัศนียม ถึงบ้านนายสมศักดิ์ เมืองแพน กว้าง 3.50 ม. ยาว 89 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 311.5 ตร.ม.	174,000.00	-	-	-	✕			กองช่าง
60	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก จากบ้านนางดาหวัน นูหาร ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	บ้านนางดาหวัน นูหาร ถึงหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว กว้าง 0.45 ม. ยาว 160 ม. ลึกเฉลี่ย 0.30 ม. พร้อมฝาดะแกรงเหล็ก	250,000.00	-	-	-	✕			กองช่าง
รวม			27,001,500.00	9,480,035.29	9,371,035.29	-	32	1	27	

1.3 แผนงานการพาณิชย์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบ OR	ติดตั้งเครื่องกรองน้ำดื่มพร้อม อุปกรณ์ครบชุดที่องค์การบริหาร ส่วนตำบลทะเลเม่นชัย	350,000.00	-	-	-	✕			กองช่าง
รวม			350,000.00	-	-	-	1	0	0	

1.4 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการขุดลอกสระหนองเม่า สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๑๕ บ้านหนองม่วงใต้	ขุดลอกสระน้ำสาธารณประโยชน์ กว้าง ๓๐ ม. ยาว ๑๐๐ ม.	200,000.00	-	-	-	✕			กองช่าง
รวม			200,000.00	-	-	-	1	0	0	
รวมโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐาน			27,951,500.00	9,680,035.29	9,598,821.17	-	35	1	28	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน	ประชาชนได้รับความช่วยเหลือ เพื่อเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิด สาธารณภัย จำนวน ๑๑ ราย	100,000.00	15,500.00 (ข้อบัญญัติ)	15,500.00	ตลอดปีงบประมาณ			✓	สำนักปลัด
รวม			100,000.00	15,500.00	15,500.00		0	0	1	

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการติดตั้งกระจกโค้งภายใน ตำบลทะเลเม่นชัย	ติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยง ที่เป็นทางแยก	100,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
2	โครงการติดตั้งกล้อง CCTV ภายในตำบลทะเลเม่นชัย	ติดตั้งกล้อง CCTV บริเวณจุด เสี่ยงภายในตำบลทะเลเม่นชัย	500,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
3	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ และวันสงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ปีใหม่และวันสงกรานต์	40,000.00	40,000.00 (ข้อบัญญัติ)	39,264.00	1.) 29/12/2566 ถึง 4/1/2567 2.) 11-17/4/2567			✓	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	จิตอาสาภัยพิบัติขององค์การ บริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย	250,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง อัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา	ฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องอัคคีภัย ให้กับประชาชนและนักเรียน	25,000.00	20,000.00 (ข้อบัญญัติ)	15,632.00	26/7/2567			✓	สำนักปลัด
6	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการ ป้องกันภัยแก่เด็กนักเรียนใน โรงเรียน	อบรมให้ความรู้ให้กับเด็ก นักเรียน	20,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
รวม			935,000.00	60,000.00	54,896.00		4	0	2	

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เด็ก เยาวชนและผู้ร่วมงานใน เขตพื้นที่ตำบลทะเลเม่นชัย จำนวน 10 หมู่บ้าน	40,000.00	30,000.00 (ข้อบัญญัติ)	29,708.00	13/1/1967			✓	กอง การศึกษา
2	โครงการชักซ้อมแผนป้องกัน เด็กติดในรถ	อบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	20,000.00	-	-	-	✕			กอง การศึกษา
3	โครงการชักซ้อมแผนป้องกัน ระบอบอัคคีภัยในศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	อบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	20,000.00	-	-	-	✕			กอง การศึกษา
4	โครงการส่งเสริมความปลอดภัย และลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	อบรมให้ความรู้ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	20,000.00	-	-	-	✕			กอง การศึกษา
5	โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัดอัมพวันหนองม่วง (การจัดการ เรียนการสอนค่าน้ำหนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบ นักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	300,000.00	241,980.00 (ข้อบัญญัติ)	210,665.00	ตลอดปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	เงินอาหารกลางวันศูนย์พัฒนา เด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัด อัมพวันหนองม่วง	441,000.00	595,350.00 (ข้อบัญญัติ)	336,960.00	ตลอดปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา
7	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านบริหารชนบท	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับโรงเรียนบ้านบริหารชนบท	400,000.00	410,400.00 (ข้อบัญญัติ)	270,000.00	ตลอดปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา
8	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองไทร	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับโรงเรียนบ้านหนองไทร	400,000.00	518,400.00 (ข้อบัญญัติ)	349,893.00	ตลอดปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา
9	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองบัว	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับโรงเรียนบ้านหนองบัว	440,000.00	513,600.00 (ข้อบัญญัติ)	389,529.00	ตลอดปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา
10	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองม่วง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับโรงเรียนบ้านหนองม่วง	880,000.00	915,200.00 (ข้อบัญญัติ)	634,700.00	ตลอดปีงบประมาณ			✓	กอง การศึกษา
11	โครงการขับขี่ปลอดภัย	ให้ความรู้กับเด็กเล็ก	20,000.00	-	-	-	✗			กอง การศึกษา
รวม			2,981,000.00	3,224,930.00	2,221,455.00		4	0	7	

2.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - EMS)	เพื่อจ่ายให้กับบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	96,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด
2	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นตำบลทะเลเมนชัย	จัดซื้อ/จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการบริการด้านต่างๆ	500,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด
3	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษที่เกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติในพื้นที่	ขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทะเลเมนชัย	100,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด
4	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	จัดซื้อน้ำยาเคมี จัดซื้อทราย ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง	330,000.00	100,000.00 (ข้อบัญญัติ)	65,940.00	ตลอดปีงบประมาณ			✓	สำนักปลัด
5	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ในเขตพื้นที่ อบต.ทะเลเมนชัย และผู้สนใจ	20,000.00	-	-	-	✗			กอง สวัสดิการ สังคม

2.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตาม ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย- ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)	ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าตัวละ 30 บาท ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มี เจ้าของ	50,000.00	50,000.00 (ข้อบัญญัติ)	33,572.00	4-7/3/2567			✓	สำนักปลัด
7	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตาม ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย- ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (สำรวจและขึ้นทะเบียน)	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ภายในพื้นที่ อบต. ตะเมนชัย	10,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด

2.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	โครงการอบรมให้ความรู้โรค อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการให้ความรู้โรค อุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	50,000.00	15,000.00 (ข้อบัญญัติ)	14,532.00	27/8/2567			✓	สำนักปลัด
9	โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง พ่นหมอกควัน ค่าบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ วัสดุ ต่างๆ	ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน และอุปกรณ์อื่นๆ	10,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด
10	อุดหนุนตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับ หมู่ที่ 10 บ้านหนอง ม่วงน้อย	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านใน การดำเนินงานตามแนวทางโครง การพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด
11	อุดหนุนตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับ หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านใน การดำเนินงานตามแนวทางโครง การพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด

2.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริต	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
13	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับหมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
14	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
15	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด

2.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
16	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
17	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับหมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
18	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
19	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขหมู่บ้านละ 20,000 บาท	20,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด

2.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
20	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน 10 หมู่บ้าน	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่บ้านละ 20,000 บาท	200,000.00	200,000.00 (ข้อบัญญัติ)	200,000.00	1/6/2567 ถึง 1/9/2567			✓	สำนักปลัด
21	โครงการบริหารจัดการขยะในชุมชน	อบรมให้กับประชาชน	30,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
รวม			1,596,000.00	365,000.00	314,044.00		17	0	4	

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนโครงการสนับสนุน กิจการกึ่งอาชญา อ.ลำปลายมาศ ในการรับบริจาคโลหิต อวัยวะ ดวงตาและการช่วยเหลือผู้ ประสบสาธารณภัยผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้	อุดหนุนให้กับกิจการกึ่งอาชญา อ.ลำปลายมาศในโครงการ ดังกล่าว	40,000.00	-	-	-	✗			กอง สวัสดิการ สังคม
2	อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือ ประชาชนตามภารกิจของ เหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	อุดหนุนงบประมาณให้เหล่า กาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	10,000.00 (ข้อบัญญัติ)	10,000.00	31/4/2567			✓	กอง สวัสดิการ สังคม
3	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ดำเนินงานของอาสาสมัคร ท้องถิ่น	จัดซื้อวัสดุหรือจัดหาครุภัณฑ์ใน การปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูง อายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ อบต.	30,000.00	-	-	-	✗			กอง สวัสดิการ สังคม
รวม			80,000.00	10,000.00	10,000.00		2	0	1	

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดขบวนแห่หุ่นฟางงาน ประเพณีสู้ขวัญข้าวและงานของ ดีอำเภอลำปลายมาศ	จัดขบวนแห่หุ่นฟางจัดแสดง วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดี งามของตำบลพะเมนชัย ร่วม กิจกรรมอำเภอลำปลายมาศ	100,000.00	-	-	-	✕			กอง สวัสดิการ สังคม
2	โครงการเติมคุณค่าและร่วม รักษาสานต่อภูมิปัญญาท้องถิ่น ของผู้สูงอายุให้คงอยู่คู่ลูกหลาน สืบไป	ผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลพะเมนชัย	30,000.00	25,000.00 (ข้อบัญญัติ)	24,782.00	2/7/2567			✓	กอง สวัสดิการ สังคม
3	โครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการฝึกอบรมแปรรูป อาหาร	30,000.00	25,000.00 (ข้อบัญญัติ)	25,000.00	7/6/2567			✓	กอง สวัสดิการ สังคม
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพพระยาสัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพพระยาสัน	30,000.00	25,000.00 (ข้อบัญญัติ)	15,064.00	12/9/2567			✓	กอง สวัสดิการ สังคม

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต คนพิการ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการ	20,000.00	-	-	-	✗			กอง สวัสดิการ สังคม
6	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	50,000.00	20,000.00 (ข้อบัญญัติ)	16,072.00	1/4/2567			✓	สำนักปลัด
7	โครงการลดพฤติกรรมความ เสี่ยงของเด็ก และเยาวชนและ ส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศใน ครอบครัว	อบรมให้ความรู้เยาวชน	30,000.00	-	-	-	✗			กอง สวัสดิการ สังคม
8	โครงการส่งเสริมผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นิทรรศการของชุมชน และจัดของดีประจำตำบล	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการส่งเสริมผลิต ภัณฑ์สินค้า OTOP นิทรรศการ ของชุมชนและจัดของดีประจำ ตำบล	30,000.00	60,000.00 (ข้อบัญญัติ)	-	-	✗			กอง สวัสดิการ สังคม

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)	จัดโครงการเข้าร่วมค่ายพุทธบุตร	100,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด
10	โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้จัก รู้ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหา ยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการเยาวชนรู้จัก รู้ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหา ยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร	25,000.00	20,000.00 (ข้อบัญญัติ)	19,432.00	15/8/2567			✓	กอง สวัสดิการ สังคม
11	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ ป้องกันและยุติปัญหาความรุนแรง ในครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้	30,000.00	-	-	-	✗			กอง สวัสดิการ สังคม
12	โครงการส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพผู้สูงอายุ	จัดอบรมให้ความรู้	30,000.00	-	-	-	✗			กอง สวัสดิการ สังคม

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	โครงการสานสัมพันธ์รักสามวัย ในครอบครัว	จัดอบรมให้ความรู้	20,000.00	-	-	-	x			กอง สวัสดิการ สังคม
14	โครงการเสริมสร้างเครือข่ายและ พัฒนาศักยภาพสภาเด็กและ เยาวชนตำบลทะเลเม่นชัย	จัดอบรมให้ความรู้	30,000.00	-	-	-	x			กอง สวัสดิการ สังคม
15	โครงการสูงวัยใส่ใจไร้ธรรมะ	จัดอบรมให้ความรู้	30,000.00	20,000.00 (ข้อบัญญัติ)	11,700.00	23/4/2567			✓	กอง สวัสดิการ สังคม
16	อุดหนุนโครงการขอรับเงิน อุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนตามโครง การขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุน การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนขององค์ การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ให้กับ อบต.หินโคน	25,000.00	10,000.00 (ข้อบัญญัติ)	15,000.00	18-25/4/2567			✓	กอง สวัสดิการ สังคม

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
17	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ลำปลายมาศตามโครงการป้อง กันและแก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอลำปลายมาศ ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	20,000.00	20,000.00 (ข้อบัญญัติ)	20,000.00	16-20/5/2567			✓	สำนักปลัด
รวม			630,000.00	225,000.00	147,050.00		9	0	8	

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล "ทะเลเม่นชัยเกมส์"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำตำบล "ทะเลเม่นชัยเกมส์"	200,000.00	200,000.00 (ข้อบัญญัติ)	131,400.00	27-29/3/2567			✓	กอง การศึกษา
2	โครงการถวายเทียนพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการถวายเทียน พรรษา	50,000.00	20,000.00 (ข้อบัญญัติ)	5,995.00	21/7/2567			✓	กอง การศึกษา
3	โครงการสืบสานประเพณีวัน ลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	50,000.00	50,000.00 (ข้อบัญญัติ)	70,000.00	27/11/2566			✓	กอง การศึกษา
4	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	50,000.00	30,000.00 (ข้อบัญญัติ)	30,000.00	13/4/2567			✓	กอง การศึกษา
5	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ	10,000.00	10,000.00 (ข้อบัญญัติ)	10,000.00	12/8/2567			✓	กอง การศึกษา

2.7 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ "โครงการจัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"	20,000.00	10,000.00 (ข้อบัญญัติ)	-	-	x			กอง การศึกษา
รวม			380,000.00	320,000.00	247,395.00		1	0	5	
รวมโครงการการพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต			6,702,000.00	4,220,430.00	3,010,340.00		37	0	28	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิโตรโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการอบรมให้ความรู้ละ ศึกษาดูงานแก่อาสาสมัครท้อง ถิ่นรักโลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการอบรมให้ความ รู้และทัศนศึกษาดูงานแก่อาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่	100,000.00	150,000.00 (ข้อบัญญัติ)	223,915.00	12-14/6/2567			✓	สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมบ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีตสมบูรณ์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการฝึกอบรมบ้าน สะอาดอนามัยดีชีวีตสมบูรณ์	30,000.00	15,000.00 (ข้อบัญญัติ)	14,912.00	17/5/2567			✓	สำนักปลัด
3	โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	20,000.00	15,000.00 (ข้อบัญญัติ)	13,132.00	17/5/2567			✓	สำนักปลัด

3.1 แผนงานสาธารณสุขุ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่น รักษ์โลก ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจ สิ่งแวดล้อม	30,000.00	-	-	-	x			สำนักปลัด
รวม			180,000.00	180,000.00	251,959.00		1	0	3	

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษา แผ่นดิน"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน"	20,000.00	20,000.00 (ข้อบัญญัติ)	19,700.00	20/6/2567			✓	สำนักปลัด
2	โครงการ "สวนสมุนไพร" เพื่อการ อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและ สืบสานมรดกจากรุ่นสู่รุ่น	จัดหาสมุนไพรหายากและ ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น	50,000.00	-	-	-	✗			กอง สวัสดิการ สังคม
3	โครงการฝึกอบรมการเกษตร อินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการฝึกอบรมการ เกษตรอินทรีย์แบบวิถีพอเพียง	30,000.00	20,000.00 (ข้อบัญญัติ)	18,532.00	13/9/2567			✓	สำนักปลัด
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อสนองพระราชดำริสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช กุมารี	40,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด
รวม			140,000.00	40,000.00	38,232.00		2	0	2	
รวมโครงการการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม			320,000.00	220,000.00	290,191.00		3	0	5	

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2567)
องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย	เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย	300,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
2	โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	เพื่อจ่ายให้กับโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน	50,000.00	10,000.00 (ข้อบัญญัติ)	9,022.00	26/1/2567			✓	สำนักปลัด
3	โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร อบต.ทะเลเมนชัย	เพื่อจ่ายให้กับโครงการอบรมสัมมนาการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และบุคลากร อบต.ทะเลเมนชัย	400,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
รวม			750,000.00	10,000.00	9,022.00		2	0	1	

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดเวทีประชาคม/เวที ชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาและ ความต้องการของประชาชน	ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาต่างๆ ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดเวทีประชาคมตำบลใน การจัดทำ ทบพนว เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมตามกำหนด สัดส่วนหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน 10 หมู่บ้านหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน	20,000.00	15,000.00 (ข้อบัญญัติ)	1,650.00	ตลอดทั้งปี งบประมาณ			✓	สำนักปลัด
3	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยว กับประชาธิปไตยและการมีส่วน ร่วมของประชาชนใน อปท.	จัดอบรมให้กับ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการฯ จนท. ฯลฯ	40,000.00	-	-	-	✕			สำนักปลัด
4	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านกฎหมาย	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับ ผิดชอบ	30,000.00	15,000.00 (ข้อบัญญัติ)	12,735.00	12-27/2/2567			✓	สำนักปลัด

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการปกป้องสถาบัน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและดำเนิน กิจกรรมในการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	5,000.00	-	-	-	๕			สำนักปลัด
รวม			100,000.00	30,000.00	14,385.00	-	3	0	2	
รวมโครงการการพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี			850,000.00	40,000.00	23,407.00	-	5	0	3	
รวมทั้งสิ้น			35,823,500.00	14,160,465.29	12,922,759.17		80	0	64	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางนงนภัส ทราบรัมย์)

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ).....

(นายทองอยู่ อินทรกำแหง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเมนชัย