

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ลำปลายมาศ	350,000	100,000	0	-	x			กองช่าง
รวม.....1.....โครงการ			350,000	100,000	0	-				

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนางอรุณีย์ อดแก้ว ถึงบ้านนายดี แคนดี หมู่ที่ ๖ บ้านบริหารชนบท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด Ø 0.20 เมตร จำนวน 10 ท่อน ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร	204,734	130,495	0	-	x			กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายโชคทวีภรณ์ทองใส ถึงบ้านนายอนันต์ แพลนดี หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 556 ตารางเมตร วางท่อขนาด Ø 0.20 เมตร จำนวน 10 ท่อน	300,164	300,164	0	-	x			กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเทียมอินทรศร ถึงบริเวณที่นางสนธิ์บุญจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 282 ตารางเมตร	144,963	144,963	0	-	x			กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่สวนนางรำพรรณ ทุดปอ ถึงที่สวนนายประสงค์ สระแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร	144,659	144,659	0	-	x			กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสมหวังแจ่มจันทร์ ถึงเขตทางรถไฟ หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด Ø 0.20 เมตร จำนวน 5 ท่อน ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร งานดินถม 154.70 ลูกบาศก์เมตร	204,734	204,734	0	-	x			กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิจิตร เคลื่อนไธสง ถึงที่ดินนางบุญส่ง สำนวรัมย์ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร	71,603	71,603	0	-	x			กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด จากบ้านนายสุนทร พิศเพ็ง ถึงบริเวณบ้านนางสาวพุ่ม ไชยฉลาด หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริต	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่อง ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบรางเปิด กว้าง 0.90 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร	399,476	399,476	0	-	x			กองช่าง
8	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอน กรีต จากบ้านนางพรพิมล ดาร์สุรัมย์ ถึงบ้านนายวิทยา บุญรัมย์ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ อัมพวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอน กรีตโดยเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอสฟัลต์ ติกไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร	226,267	226,267	0	-	x			กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากสามแยกบ้าน นายเฉลย พุ่มพวง ถึงบ้านนางจำปี ประดา หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอน กรีตโดยเสริมแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอสฟัลต์ ติกไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	317,398	312,797	0	-	x			กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต เสริมเหล็กจากบ้านนายประสงค์ สระแก้ว ถึงบ้านนายดอม สระแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร	185,860	185,860	0	-	x			กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทคอนกรีตทับจากบ้านนายดี ซึ่งรัมย์ถึงบ้านนางหอม คุรัมย์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทคอนกรีตทับขนาดกว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร	126,527	126,527	0	-	x			กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทคอนกรีตทับจากบ้านนายอุทัย แสนรัมย์ ถึงบ้านนางชุมแพร อินทรศร หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทคอนกรีตทับขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.10 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร	163,439	163,439	0	-	x			กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
13	โครงการปรับปรุงลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสระหนองน้ำขุน หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสระหนองน้ำขุน ขนาดกว้าง 24 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร	302,095	302,095	0	-	x			กองช่าง
14	โครงการลงหินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ถนนข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย ถึงบริเวณป่าหนองหัว หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกทางสาธารณะประโยชน์ถนนข้าง อบต. ทะเลเม่นชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 735 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,940 ตารางเมตร ลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 735 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ประมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 275.25 ลูกบาศก์เมตร	159,760	159,761	0	-	x			กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงชนบทถึงเขตตำบลหนองตาต หมู่ที่ 9	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตจากถนนทางหลวงชนบทถึงเขตตำบลหนองตาต อำเภอเมืองบุรีรัมย์ กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร อบต. ทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	1,499,000	1,499,000	0	-	x			กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
16	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 16 เชื่อมสายบ้านโบาย หมู่ที่ 16	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเลเมนชัย เชื่อมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโบาย ตำบลพระครู อำเภอมืองกว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร อบต.ทะเลเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	2,210,000	2,210,000	0	-	x			กองช่าง
รวม.....16.....โครงการ			6,660,679	6,581,840	0	-				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน	- เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2568	100,000	15,000	0	-	x			สำนักปลัด
รวม.....1.....โครงการ			100,000	15,000	0	-				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	10,000	0	-	x			กอง สวัสดิการ สังคม
รวม.....1.....โครงการ			10,000	10,000	0	-				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปันรัก ปันน้ำใจห่วงใย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปันรัก ปันน้ำใจห่วงใย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	20,000	20,000	0	-	x			กอง สวัสดิการ สังคม
รวม.....1.....โครงการ			20,000	20,000	0	-				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(3) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	40,000	40,000	0	-	x			สำนักปลัด
2	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	30,000	30,000	0	-	x			สำนักปลัด
รวม.....2.....โครงการ			70,000	70,000	0	-				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(4) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ	40,000	30,000	30,000	11/1/2568			✓	สำนักปลัด
2	โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	300,000	170,000	0	-	✕			กองการศึกษา
3	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	441,000	449,820	221,130	ตลอดทั้งปี งบประมาณ		✓		กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(4) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านบริหารชนบท	- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านบริหารชนบท	400,000	394,200	180,900	ตลอดทั้งปี งบประมาณ		✓		กองการศึกษา
5	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองไทร	- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไทร	400,000	502,200	234,900	ตลอดทั้งปี งบประมาณ		✓		กองการศึกษา
6	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองบัว	- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว	440,000	534,600	251,050	ตลอดทั้งปี งบประมาณ		✓		กองการศึกษา
7	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองม่วง	- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองม่วง	880,000	1,025,200	452,100	ตลอดทั้งปี งบประมาณ		✓		กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(4) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ แข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็ก ปฐมวัย	15,000	13,000	13,000	28/12/2567			✓	กองการศึกษา
9	โครงการส่งเสริมความ ปลอดภัยและลดอุบัติเหตุ ในเด็กปฐมวัย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ ส่งเสริมความปลอดภัยและลด อุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	20,000	20,000	0	-	✕			กองการศึกษา
10	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ สืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	15,000	15,000	0	-	✕			กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(4) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการหุ้มน้อยปลูกผักสวน ครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ หุ้มน้อยปลูกผักสวนครัวตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหาร กลางวัน	10,000	10,000	10,000	ตลอดทั้งปี งบประมาณ		✓		กองการศึกษา
รวม.....11.....โครงการ			2,961,000	3,164,020	1,393,080	-				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล "ทะเลเม่นชัยเกมส์"	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการแข่งขัน กีฬาประจำตำบล "ทะเลเม่นชัยเกมส์"	200,000	200,000	0	-	x			กองการศึกษา
2	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ	10,000	10,000	0	-	x			ศาสนา วัฒนธรรมฯ
3	โครงการถวายเทียนพรรษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการถวายเทียน พรรษา	50,000	6,000	0	-	x			ศาสนา วัฒนธรรมฯ
4	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง	70,000	50,000	70,000	15/11/2567			✓	ศาสนา วัฒนธรรมฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	50,000	20,000	0	-	x			ศาสนา วัฒนธรรมฯ
6	โครงการฝึกอบรมนักพิธีการ และศาสนพิธีกร	- เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และ เข้าใจหลักศาสนพิธีการที่ถูกต้องเพื่อ ให้คนในชุมชนได้ร่วมอบรมและฝึก ปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธีของไทย	30,000	15,000	14,932	14/3/2568			✓	ศาสนา วัฒนธรรมฯ
7	อุดหนุนที่ทำการปกครอง จังหวัดบุรีรัมย์ "โครงการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ "โครงการจัด งานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"	20,000	15,000	0	-	x			ศาสนา วัฒนธรรมฯ
รวม.....7.....โครงการ			430,000	316,000	84,932	-				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(6) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการชุมชน ลด ละ เลิก บุหรี่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	20,000	20,000	0	-	x			สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	330,000	150,000	0	-	x			สำนักปลัด
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)	50,000	40,000	37,142	14/3/2568 ถึง 20/3/2568			✓	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(6) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการให้ความรู้โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการให้ความรู้ โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	50,000	15,000	0	-	x			สำนักปลัด
5	อุดหนุนแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ คณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน ๑๐ หมู่บ้าน	- เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้าน	200,000	200,000	0	-	x			สำนักปลัด
รวม.....5.....โครงการ			650,000	425,000	37,142	-				

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	50,000	20,000	0	-	x			สำนักปลัด
2	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอลำปลายมาศตาม โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอลำปลายมาศ ตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	20,000	20,000	0	-	x			สำนักปลัด
3	โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้จัก รู้ทันเพื่อลดความเสี่ยงจาก ปัญหายาเสพติดและการมีเพศ สัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการเยาวชนรู้จักรู้ทัน เพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหายาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร	25,000	20,000	0	-	x			กอง สวัสดิการ สังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหาร	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหาร	30,000	20,000	0	-	✕			กองสวัสดิการสังคม
5	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพระยะสั้น	30,000	20,000	0	-	✕			กองสวัสดิการสังคม
6	อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. เพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	15,000	15,000	0	-	✕			สำนักปลัด
รวม.....6.....โครงการ			170,000	115,000	0	-				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการรณรงค์สร้างชุมชน น่ายู่ หน้าบ้าน น้อมอง	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่	30,000	20,000	0	-	x			สำนักปลัด
2	โครงการอบรมให้ความรู้และ ทัศนศึกษาดูงานแก่อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และ เจ้าหน้าที่	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการอบรมให้ความรู้ และทัศนศึกษาดูงานแก่อาสาสมัคร ท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเจ้า หน้าที่	100,000	30,000	0	-	x			สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมา จากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	40,000	15,000	0	-	x			สำนักปลัด
4	โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษา แผ่นดิน"	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	20,000	15,000	0	-	x			สำนักปลัด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการขุดลอกสระหนองไทร สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ ๘ บ้านหนองไทร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดลอกสระ สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 บ้านหนอง ไทร กว้าง 5 ม. ยาว 67 ม. ขุดลอก กว้าง 11 ม. ยาว 52.50 ม. ลึก 6 ม. ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 5,475 ลบ.ม. วางท่อขนาด Ø 0.60 ม. จำนวน 26 ท่อน	387,620	387,620	0	-	x			กองช่าง
รวม.....5.....โครงการ			577,620	467,620	0	-				

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและประโยชน์สุข ของประชาชน	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของ ประชาชน	50,000	10,000	9,282	18/12/2567			✓	สำนักปลัด
รวม.....1.....โครงการ			50,000	10,000	9,282	-				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านกฎหมาย	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการอบรมส่งเสริมความ รู้ด้านกฎหมาย	30,000	15,000	0	-	✕			สำนักปลัด
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดทำเวทีประชาคมตำบล ในการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การและจัดทำเวทีประชาคมตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	20,000	15,000	2,938	ตลอดปี งบประมาณ		✓		สำนักปลัด
รวม.....2.....โครงการ			50,000	30,000	2,938	-				

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(3) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	500,000	100,000	0	-	x			สำนักปลัด
รวม.....1.....โครงการ			500,000	100,000	0	-				

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน
(นางนงนภัส ทราบรัมย์)
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

(ลงชื่อ)..........
(นายทองอยู่ อินทรกำแหง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย