

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำปลายมาศ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอ ลำปลายมาศ	350,000.00	100,000.00	231,113.74	ตลอดปีงบประมาณ			✓	กองช่าง
รวม....1....โครงการ			350,000.00	100,000.00	231,113.74		0	0	1	

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางอรุณีย์ อุดแก้ว ถึงบ้านนายตี แตนดี หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด Ø 0.20 เมตร จำนวน 10 ท่อน ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 232 ตารางเมตร	130,495.00	130,495.00	130,000.00	26 พ.ย. 68			✓	กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายโชคทวี ภรณ์ทองใสว ถึงบ้านนายอนันต์ แปลนดี หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 139 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด Ø 0.20 เมตร จำนวน 10 ท่อน ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 556 ตารางเมตร	300,164.00	300,164.00	300,000.00	24 มี.ค. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายเทียมอินทรศร ถึงบริเวณบ้านนางสนธิ บุญจันทร์ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 94 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 282 ตารางเมตร	144,963.00	144,963.00	144,000.00	24 มี.ค. 68			✓	กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่สวนนางรำพรรณ ทุดปอ ถึงที่สวนนายประสงค์ สระแก้ว หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนกริตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 67 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 268 ตารางเมตร	144,659.00	144,659.00	144,000.00	7 ต.ค. 68			✓	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายพิจิตร เคลื่อนไธสง ถึงที่ดินนางบุญส่ง ส้ารวมรัมย์ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ อัมพวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 135 ตารางเมตร	71,603.00	71,600.00	69,000.00	7 ต.ค. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางสมหวังแจ่มจันทร์ ถึงเขตทางรถไฟ หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร วางท่อขนาด Ø 0.20 เมตร จำนวน 5 ท่อน ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 356 ตารางเมตร งานดินถม 154.70 ลูกบาศก์เมตร	204,734.00	204,734.00	204,000.00	26 พ.ค. 68			✓	กองช่าง
7	โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด จากบ้านนายสุนทร พิศเพ็ง ถึงบริเวณบ้านนางสาวพุ่ม ไชยฉลาด หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบรางเปิด กว้าง 0.90 เมตร ยาว 500 เมตร หนา 0.20 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 450 ตารางเมตร	399,476.00	399,476.00	389,000.00	10 มิ.ย. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลและ ติดตั้งปั๊มซัมเมอร์ส	เจาะบ่อบาดาล และติดตั้งปั๊ม ซัมเมอร์ส	400,000.00	-	-		x			กองช่าง
9	โครงการปรับปรุงลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสระหนองน้ำชุมชน หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณสระหนองน้ำชุมชน กว้าง 24 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 960 ตารางเมตร	302,095.00	302,095.00	302,000.00	15 ก.ย. 68			✓	กองช่าง
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบ้านนางพรภิมล ดารุธรรม์ ถึงบ้านนายวิทยา บุญธรรม์ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ อัมพวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 177 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร	226,267.00	226,267.00	226,000.00	1 พ.ย. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการธนาคารน้ำใต้ดิน	ดำเนินการตามแบบที่ อบต. กำหนด	100,000.00	-	-		x			กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอน กรีต จากสามแยกบ้านนายเฉลย พุ่มพวง ถึงบ้านนางจำปี ประดา หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำซุ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณ แอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 1,000 ตารางเมตร	317,398.00	312,797.00	312,000.00	1 พ.ย. 68			✓	กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนาย ประสงค์ สระแก้ว ถึงบ้านนาย ดอม สระแก้ว หมู่ที่ 9 บ้าน หนองบัว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 129 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 516 ตารางเมตร	185,860.00	185,860.00	185,000.00	16 ต.ค. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
14	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทคอนกรีตทับ จากบ้านนายอุทัย แสนรัมย์ ถึงบ้านนางชุมแพร อินทรศร หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทคอนกรีตทับ กว้าง 4 เมตร ยาว 113 เมตร หนา 0.10 ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 452 ตารางเมตร	163,439.00	163,439.00	163,000.00	1 ต.ค. 68			✓	กองช่าง
15	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทคอนกรีตทับ จากบ้านนายดี ซึ่งรัมย์ ถึงบ้านนางหอม คุ้มรัมย์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการเทคอนกรีตทับ กว้าง 3 เมตร ยาว 115 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 345 ตารางเมตร	126,527.00	126,527.00	125,000.00	16 ต.ค. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
16	โครงการลงหินคลุกทาง สาธารณะประโยชน์ถนนข้าง ที่ทำการองค์การบริหารส่วน ตำบลทะเลเม่นชัย ถึงบริเวณป่า หนองหว่า หมู่ที่ 15 บ้าน หนองม่วงใต้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าลงหินคลุกทาง สาธารณะประโยชน์ถนนข้าง อบต.ทะเลเม่นชัย กว้าง 4 เมตร ยาว 735 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อย กว่า 2,940 ตารางเมตร ลงหิน คลุกขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 735 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 275.25 ลูกบาศก์เมตร	159,761.00	159,761.00	159,000.00	28 เม.ย. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
17	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงชนบท ถึงเขตตำบลหนองตาม หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากถนนทางหลวงชนบทถึงเขตตำบลหนองตามด อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ กว้าง 5 เมตร ยาว 950 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,750 ตารางเมตร	1,500,000.00	1,499,000.00	1,498,000.00	24 พ.ค. 68			✓	กองช่าง
18	โครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งแผงซิมเมอร์ส หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน	ติดตั้งโคมไฟฟาส่องสว่างในระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน	100,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
19	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลเชื่อมถนนสายบ้านโบาย ตำบลพระครู อำเภอมือง จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากศาลากลางหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ เชื่อมถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านโบาย ตำบลพระครู อำเภอมือง กว้าง 5 เมตร ยาว 1,400 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,000 ตารางเมตร	2,745,000.00	2,210,000.00	2,209,000.00	22 พ.ค. 68			✓	กองช่าง
20	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างในระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน	100,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
21	โครงการก่อสร้างทางข้าม ลำห้วยบุตริต หมู่ที่ 9 บ้าน หนองบัว	ก่อสร้างทางข้ามลำห้วยบุตริต จุดที่ 1 ที่นายนายประภาส พลเยี่ยม จุดที่ 2 ที่นางนางไพวรรณ ตลาดทรัพย์ ก่อสร้างคันดินถมข้ามลำห้วย บุตริต กว้าง 10 เมตร ยาว 20 เมตร ความสูงเฉลี่ย 2.30 เมตร วางท่อ พร้อมเทคอนกรีตเสริม เหล็ก	253,000.00	240,947.00	240,000.00	30 ก.ค. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรีงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
22	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากบริเวณบ้านนายอาทิตย์ พรหมโคตร ถึงบริเวณบ้านนางสมร ชามั่ง หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร	483,000.00	474,605.00	474,000.00	5 พ.ย. 68			✓	กองช่าง
23	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จุดที่ 1 จากบ้านนางแสงเดือน กุดาวิน ถึงบ้านนางสาววิมลรัตน์ ไชยสาร จุดที่ 2 จากบ้านนางบัวทอง สีดางาม ถึงบ้านนางสมจิตร สีดาสะมา จุดที่ 3 จากบ้านนางสมบัติ สีดาสะมา ถึงบ้านนางจันทร์ สีดาสะมา	446,500.00	438,364.00	438,000.00	5 พ.ย. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
24	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	จุดที่ 1 จากบ้านนางสุณี ทราบรัมย์ ถึงนายชูชาติ ตรงเงิน กว้าง 3 เมตร ยาว 375 เมตร จุดที่ 2 จากบ้านนายรุ่งโรจน์ ��นนียม ถึงนายสมศักดิ์ เมืองแพน กว้าง 3 เมตร ยาว 99 เมตร จุดที่ 3 จากบ้านนายสุรัตน์ หมีกไรสง กว้าง 3 เมตร ยาว 231 เมตร	375,000.00	375,000.00	460,000.00	29 พ.ย. 68			✓	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่สวนนายณรงค์ วรธงชัย ถึงที่สวนนางทองมา เชียงรัมย์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 115 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 402.5 ตารางเมตร	210,000.00	210,000.00	205,000.00	24 พ.ย. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่นายนายสำรวม แสนรัมย์ ถึงบริเวณบ้านนาง จริน พวงจำปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 185 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 925 ตารางเมตร	492,000.00	492,000.00	492,000.00	29 ต.ค. 68			✓	กองช่าง
27	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จาก รพ.สต. หนองม่วง ถึงบ้านนางสุพรรณ ชิมดอน หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น	<u>ช่วงที่ 1</u> กว้าง 4 เมตร ยาว 47 เมตร ความหนา 0.04 เมตร <u>ช่วงที่ 2</u> กว้าง 3 เมตร ยาว 89 เมตร ความหนา 0.04 เมตร <u>ช่วงที่ 3</u> กว้าง 4 เมตร ยาว 58 เมตร ความหนา 0.04 เมตร	270,000.00	262,474.00	226,000.00	6 พ.ย. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
28	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายสนั่น แซมรัมย์ ถึงที่นางทองใบ หาวะโคตร หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริด	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 310 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,240 ตารางเมตร	485,000.00	474,764.00	474,000.00	6 พ.ย. 68			✓	กองช่าง
29	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนางกาสิศรีปัดตะเนตร ถึงบ้านนางดาวเรือง เดือนแจ้ง หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 4 เมตร ยาว 315 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร	487,000.00	466,000.00	466,000.00	1 ธ.ค. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
30	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจากบ้านนายจรีส จันทะโณ ถึงบ้านนายพีรพล ทองพิมาย หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 360 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไม่น้อยกว่า 1,260 ตารางเมตร	490,000.00	470,431.00	470,000.00	4 ธ.ค. 68			✓	กองช่าง
31	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	จุดที่ 1 บริเวณที่สวนนายสา กะมุล คุล กว้าง 3 เมตร ยาว 32 เมตร จุดที่ 2 จากบ้านนางสาวบุญเลี้ยง เป้าไธสง ถึงที่สวนนางสำริ พันประภา กว้าง 3 เมตร ยาว 45 เมตร จุดที่ 3 จากบ้านนางสาววิสัย แก้วดี ถึงบ้านนางโสม ทราบรัมย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร	278,000.00	278,000.00	276,000.00	25 พ.ย. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางจำปี ประดา ถึงบ้านนางสาย จิมานัง หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 76 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 228 ตารางเมตร	120,000.00	120,000.00	116,000.00	25 พ.ย. 68			✓	กองช่าง
33	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตพร้อมบ่อพักจากบริเวณที่ นานางรพีพรรณ รัตนชีวะพงษ์ ถึงบริเวณลำห้วยหนองโดน หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น	-วางท่อระบายน้ำคอนกรีต กว้าง $\varnothing$ 0.04 เมตร -วางบ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร พร้อมฝาปิดคอนกรีตเสริมเหล็ก ระยะความยาว โดยรวม 158 เมตร	210,000.00	235,700.00	233,000.00	14 ต.ค. 68			✓	กองช่าง
34	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกรดปรับแต่งจากที่นานางสุดใจ ชะร้างรัมย์ ถึงลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน	ก่อสร้างถนนลงหินคลุกเกรดปรับแต่ง กว้าง 3 เมตร ยาว 968 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร หรือมี ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 290.40 ลูกบาศก์เมตร	210,000.00	191,088.00	190,000.00	13 มิ.ย. 68			✓	กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากที่บ้านนายสายชล ใจเอื้อ ถึงถนนสายบุรีรัมย์ 3047 หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 460 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,380 ตารางเมตร	779,000.00	-	-	-	x			กองช่าง
36	โครงการปรับปรุงระบบงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	จัดทำ/ปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินให้ครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของ อบต.ทะเลเมนชัย	50,000.00	100,000.00	-	-	x			กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางเต็งสมใจ ถึงนางสุพิ์ สามรัมย์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 75 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 225 ตารางเมตร	126,000.00	-	-	-	x			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนางหนูเพียร แก้วกล้า ถึงบ้านนางทองใบ ชวนรัมย์ หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 102 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 510 ตารางเมตร	294,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
39	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายกวง พูนนอก ถึงนายอุดม แก่นทิพย์ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 61 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 244 ตารางเมตร	136,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปลัด ดาวดวง ถึงบ้านนางสำลี ชัยเมือง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3 เมตร ยาว 89 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 267 ตารางเมตร	150,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านนายปรีชา สิมพลี ถึงบ้านนายประทวน โสโลมรัมย์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 940 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,760 ตารางเมตร	2,100,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
42	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบ้านที่นายนายศราวุธ ทาอ้อ ถึงที่นายนาย วุฒินันท์ พันระเสน หมู่ที่ 6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตร	300,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
43	โครงการก่อสร้างถนนลงหินคลุก จากที่นายนายเฉลิม สะเทิงรัมย์ ถึงบริเวณที่น่านางทองสา เชื้อบรัมย์ หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	ก่อสร้างถนนลงหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 360 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 108 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับแต่ง	59,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	จุดที่ 1 จากบ้านนายบุตรศรี ดินไสว ถึงบ้านนายเชิดศักดิ์ ชำนาญกิจ กว้าง 3 เมตร ยาว 246 เมตร จุดที่ 2 จากบ้านนายถัน อินทก ถึงบ้านนายหนา หาดิ กว้าง 3 เมตร ยาว 35 เมตร จุดที่ 3 จากบริเวณสระหนองไทร ถึงบ้านนายสวัสดิ์ พรหมชาติ กว้าง 3 เมตร ยาว 34 เมตร	487,000.00	460,000.00	460,000.00	11 ก.ย. 68			✓	กองช่าง
45	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก จากที่นายนายแก้ว อาณาเขต ถึงบริเวณลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น	ก่อสร้างถนนหินคลุก กว้าง 3 เมตร ยาว 165 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.10 เมตร	95,000.00	-	-	-	✘			

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
46	โครงการก่อสร้างรั้วรอบที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล ทะเลเมนชัย	ก่อสร้างตารายเหล็กตามแบบ แปลน อบต. กำหนด	400,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
47	โครงการก่อสร้างลานเอนกประ สงค์คอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ สระหนองเม่า หมู่ที่ 15 บ้าน หนองม่วงใต้	ก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอน กรีตเสริมเหล็ก กว้าง 28 เมตร ยาว 32 เมตร หนา 0.10 เมตร	300,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
48	โครงการก่อสร้างห้องน้ำและ อ่างล้างมือของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	ก่อสร้างห้องน้ำ อ่างล้างมือ ตาม แบบแปลนที่กำหนด	500,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
49	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	ติดตั้งไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์	100,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
50	โครงการขยายผิวจราจรพร้อม รางระบายน้ำฝาดะแกรงเหล็ก ทั้ง 2 ฝั่งจากบ้านนายอุทัย รสหอม ถึงบ้านนายวรวรรณ พัฒนาชนกฤษศิริ หมู่ที่ 9 บ้าน หนองบัว	-ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาว 306 เมตร -ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. กว้าง 0.45 เมตร ยาว 306 เมตร	650,000.00	-	-	-	x			กองช่าง
51	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น	ติดตั้งไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์	100,000.00	-	-	-	x			กองช่าง
52	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	ติดตั้งไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์	100,000.00	-	-	-	x			กองช่าง
53	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง ระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	ติดตั้งไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์	100,000.00	-	-	-	x			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
54	โครงการขยายผิวจราจรและวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาปิดตะแกรงเหล็กทางจากบ้านนายบัว จำปาแดง ถึงบ้านนางละมุล พุทธรักษา หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 1 เมตร ยาว 215 เมตร พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบฝาตะแกรงเหล็ก กว้าง 0.40 เมตร ยาว 215 เมตร ความลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร	451,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
55	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	ติดตั้งไฟฟ้าและระบบโซล่าเซลล์	100,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
56	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบ้านนางสาวอรอนงค์ สุขแสง ถึงบ้านนางเทียน แสงเทียน หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริต	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับคอนกรีตเดิม กว้าง 3.50 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 857.5 ตารางเมตร	240,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
57	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอน กรีตจากบ้านนายบุญมี สีดาจาม ถึงบ้านนายสมหมาย จินพะละ หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับคอนกรีตเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 265 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,060 เมตร	295,000.00	-	-	-	x			กองช่าง
58	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอน กรีตจากบ้านนายสมพร คูชิตา ถึงบ้านนางทองพูน ถนนอมสิน หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	เสริมผิวถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ทับคอนกรีตเดิม กว้าง 4 เมตร ยาว 172 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 688 ตารางเมตร	192,000.00	-	-	-	x			กองช่าง
รวม....58....โครงการ			20,735,941.00	11,871,210.00	11,779,000.00	-	27	0	31	

1.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการขุดลอกคูคลองกั้นแนว เขตที่สาธารณปาโคกท่าเล หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	-ขุดลอกคูคลองกั้นแนวเขตที่ สาธารณประโยชน์ กว้าง 5 เมตร ยาวโดยรวม 1,800 เมตร ความ ลึก 2 เมตร -ก่อสร้างรั้วตาข่ายกั้นแนวเขต ยาว 1,800 เมตร สูง 2 เมตร	4,100,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
2	โครงการขุดลอกลำห้วยไผ่ สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	ขุดลอกลำห้วยไผ่ กว้าง 15 เมตร ยาว 1,500 เมตร ความลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 33,000 ลูกบาศก์เมตร	1,217,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
3	โครงการขุดลอกลำห้วยหนอง โดนสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	ขุดลอกลำห้วยหนองโดน กว้าง 15 เมตร ยาว 840 เมตร ลึกเฉลี่ย 2 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 18,480 ลูกบาศก์เมตร	646,800.00	-	-	-	✘			กองช่าง

1.3 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการขุดลอกสระหนองไทร สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 8 บ้าน หนองไทร	ขุดลอกสระหนองไทร กว้าง 155 เมตร ยาว 170 เมตร ลึก 3 เมตร ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 65,000 ลูกบาศก์เมตร	387,620.00	-	-	-	x			กองช่าง
รวม....4....โครงการ			6,351,420.00	-	-	-	4	0	0	

1.4 แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำประปาหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ในพื้นที่ตำบลทะเลเม่นชัย	500,000.00	-	-	-	x			กองช่าง
2	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ บริหารจัดการน้ำดื่มหมู่บ้าน ด้วยระบบอัจฉริยะ	ในพื้นที่ตำบลทะเลเม่นชัย	1,900,000.00	-	-	-	x			กองช่าง
รวม....2....โครงการ			2,400,000.00	-	-	-	2	0	0	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน...65...โครงการ			29,837,361.00	11,971,210.00	12,010,113.74	-	33	0	32	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

2.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรายการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน	- เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๘	100,000.00	15,000.00	-	-	x			สำนักปลัด
รวม....1....โครงการ			100,000.00	15,000.00	-		1	0	0	

2.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรายการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย	จัดหาพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลสถานที่ราชการ	500,000.00	-	-	-	x			สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และวันสงกรานต์	40,000.00	40,000.00	-	-	x			สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฝึกอบรมป้องกันเด็กจมน้ำ	30,000.00	30,000.00	24,632.00	3 ก.ค. 68			✓	สำนักปลัด
4	โครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการเพิ่มศักยภาพจิตอาสาภัยพิบัติ	200,000.00	-	-	-	x			สำนักปลัด
รวม...4...โครงการ			770,000.00	70,000.00	24,632.00		3	0	1	

2.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิโตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	40,000.00	30,000.00	30,000.00	11 ม.ค. 68			✓	กอง การศึกษา
2	โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง (การจัดการเรียนการสอนค่านั่งสือเรียน อุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	300,000.00	170,000.00	152,946.00	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68			✓	กอง การศึกษา
3	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	441,000.00	449,820.00	338,229.00	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68			✓	กอง การศึกษา
4	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านหนองม่วงระดับชั้นมัธยมศึกษา	นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา	166,320.00	-	-	-	✘			กอง การศึกษา

2.3 แผนงานการศึกษา (-ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านบริหารชนบท	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับโรงเรียนบ้านบริหารชนบท	400,000.00	394,200.00	334,800.00	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68			✓	กอง การศึกษา
6	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองไทร	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับโรงเรียนบ้านหนองไทร	400,000.00	502,200.00	459,000.00	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68			✓	กอง การศึกษา
7	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองบัว	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับโรงเรียนบ้านหนองบัว	440,000.00	534,600.00	513,000.00	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68			✓	กอง การศึกษา
8	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองม่วง	เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้ กับโรงเรียนบ้านหนองม่วง	880,000.00	1,025,520.00	940,800.00	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68			✓	กอง การศึกษา
9	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริม พัฒนาการเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ แข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการ เด็กปฐมวัย	15,000.00	13,000.00	12,995.00	30 ก.ย. 68			✓	กอง การศึกษา

2.3 แผนงานการศึกษา (-ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิโตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
10	โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการส่งเสริมความปลอดภัยและลดอุบัติเหตุในเด็กปฐมวัย	20,000.00	20,000.00	20,000.00	12 ก.ย. 68			✓	กอง การศึกษา
11	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	15,000.00	15,000.00	15,000.00	17 ก.ย. 68			✓	กอง การศึกษา
12	โครงการหุ้่น้อยปลูกผักสวนครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหุ้่น้อยปลูกผักสวนครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน	10,000.00	10,000.00	10,000.00	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68			✓	กอง การศึกษา
13	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานตามโครงการซักซ้อมแผนป้องกันระงับอัคคีภัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	25,000.00	-	-	-	✘			กอง การศึกษา

2.3 แผนงานการศึกษา (-ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรายการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
14	โครงการซักซ้อมแผนป้องกันเด็ก ติดในรถ	เพื่อให้เด็กมีทักษะ ความรู้ เบื้อง ต้นในการช่วยเหลือตนเองจาก สถานการณ์ต่างๆ	20,000.00	-	-	-	✘			กอง การศึกษา
15	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่อง อัคคีภัยในชุมชนและสถานศึกษา	เพื่อให้เด็กมีทักษะ ความรู้ เบื้อง ต้นในการช่วยเหลือตนเองจาก สถานการณ์ต่างๆ	25,000.00	-	-	-	✘			กอง การศึกษา
รวม....15....โครงการ			3,197,320.00	3,164,340.00	2,826,770.00		4	0	11	

2.4 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรีงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการชุมชน ลด ละ เลิก บุหรี่	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการชุมชน ลด ละ เลิก บุหรี่	20,000.00	20,000.00	18,912.00	19 ก.ย. 68			✓	สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	330,000.00	150,000.00	8,865.00	30 ก.ย. 68			✓	สำนักปลัด
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (ขับเคลื่อน)	50,000.00	40,000.00	37,142.00	20 มี.ค. 68			✓	สำนักปลัด

2.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิโตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการให้ความรู้โรคอุบัติใหม่ และอุบัติซ้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการให้ความ รู้โรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ	50,000.00	15,000.00	14,832.00	26 มิ.ย. 68			✓	สำนักปลัด
5	อุดหนุนแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุขให้ กับคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้าน	เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้กับคณะกรรมการ หมู่บ้าน/ชุมชน จำนวน 10 หมู่บ้าน	200,000.00	200,000.00	200,000.00	1 ส.ค. 68			✓	สำนักปลัด
6	โครงการบริการแพทย์ฉุกเฉิน เบื้องต้นตำบลทะเลเมนชัย	จัดซื้อ/จัดหารถกู้ชีพ วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตลอดจนการ บริการด้านต่างๆ	500,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
7	โครงการการบริการแพทย์ฉุกเฉิน (Emergency Medical Services - EMS)	ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุหรือ เจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่เขต อบต. ทะเลเมนชัย และพื้นที่ใกล้เคียงที่ ได้รับบริการ	96,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด

2.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรายการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
8	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ ในพื้นที่	ขอรับสนับสนุนงบประมาณจาก กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ทะเลเม่นชัย	100,000.00	-	-	-	x			สำนักปลัด
9	โครงการฝึกอบรมกู้ชีพเบื้องต้น	รับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัคร กู้ชีพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการกู้ชีพ ระดับพื้นฐาน (FR)	50,000.00	-	-	-	x			สำนักปลัด
10	โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสา สมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ให้ความรู้ เจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้ ที่เกี่ยวข้อง	100,000.00	-	-	-	x			สำนักปลัด
11	โครงการซ่อมแซมครุภัณฑ์เครื่อง พ่นหมอกควัน ค่าบำรุง รักษา หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นๆ วัสดุ ต่างๆ	ซ่อมครุภัณฑ์เครื่องพ่นหมอกควัน และอุปกรณ์อื่นๆ	10,000.00	-	-	-	x			สำนักปลัด

2.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรายการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
12	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตาม ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย- ลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (สำรวจและขึ้นทะเบียน)	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์ภายในพื้นที่ อบต. ตะเมนชัย	10,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
13	โครงการเสริมสร้างความรู้เรื่อง กฎหมายสิทธิตาม พ.ร.บ. ผู้สูง อายุ คนพิการ และการดูแล สุขภาพสำหรับผู้สูงอายุในพื้นที่	ผู้สูงอายุ และคนพิการ ในพื้นที่ ตำบลตะเมนชัย	30,000.00	-	-	-	✘			กองสวัสดิการ สังคม
14	อุดหนุนตามแนวทางโครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ให้กับ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านใน การดำเนินงานตามแนวทางโครง การพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด

2.4 แผนงานสาธารณสุข (-ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิโตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
16	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
17	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
18	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
19	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด

2.4 แผนงานสาธารณสุข (ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิโตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
20	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริต	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
21	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
22	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
23	อุดหนุนตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขให้กับ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน	อุดหนุนงบประมาณให้หมู่บ้านในการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
รวม....23....โครงการ			1,746,000.00	425,000.00	279,751.00		18	0	5	

2.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิโตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000.00	10,000.00	-	-	x			กองสวัสดิการสังคม
2	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาบริบาลท้องถิ่น	จัดซื้อวัสดุหรือจัดหาครุภัณฑ์ในการปฏิบัติงานในการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงของ อบต.	30,000.00	-	-	-	x			กองสวัสดิการสังคม
รวม....2....โครงการ			40,000.00	10,000.00	-	-	2	0	0	

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการปันรัก ปันน้ำใจห่วงใย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง การปันรัก ปันน้ำใจห่วงใยผู้สูง อายุ และผู้พิการ	20,000.00	20,000.00	16,032.00	7 ส.ค. 68			✓	กองสวัสดิการ สังคม
2	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการเยาวชน รุ่นใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	50,000.00	20,000.00	18,582.00	25 มิ.ย. 68			✓	สำนักปลัด
3	อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ ลำปลายมาศตามโครงการป้อง กันและแก้ไขปัญหาเสพติด	เพื่อเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอลำปลายมาศ ตามโครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหาเสพติด	20,000.00	20,000.00	20,000.00	26 พ.ค. 68			✓	สำนักปลัด
4	โครงการฝึกอบรมแปรรูปอาหาร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการฝึกอบรมแปรร ูปอาหาร	30,000.00	20,000.00	16,412.00	8 ก.ค. 68			✓	กองสวัสดิการ สังคม
5	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพพระยาสัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพพระยาสัน	30,000.00	20,000.00	16,767.00	9 ก.ค. 68			✓	กองสวัสดิการ สังคม

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน (ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิโตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการส่งเสริมเยาวชนรู้คิดรู้ ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหา ยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการเยาวชนรู้คิดรู้ ทันเพื่อลดความเสี่ยงจากปัญหา ยาเสพติดและการมีเพศสัมพันธ์ ก่อนวัยอันควร	25,000.00	20,000.00	19,432.00	3 ก.ย. 68			✓	กองสวัสดิการ สังคม
7	โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ ภาพบทบาทสตรีในพื้นที่ตำบล ตะเมนชัย	กลุ่มสตรีในเขตพื้นที่ตำบล ตะเมนชัย	20,000.00	-	-	-	✘			กองสวัสดิการ สังคม
8	โครงการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ ด้อยโอกาส	กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มอาชีพ กลุ่ม เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ที่สนใจ	30,000.00	-	-	-	✘			กองสวัสดิการ สังคม
9	กิจกรรมเดินเข้าจังหวัด (เดิน บาสะโลก)	ผู้สูงอายุ และผู้สนใจร่วมกิจกรรม ตะเมนชัย	40,000.00	-	-	-	✘			กองสวัสดิการ สังคม
10	โครงการสูงวัย ใส่ใจ ใฝ่ธรรมะ	จัดกิจกรรมฟังธรรมะให้กับผู้สูง อายุหรือผู้ที่สนใจ	30,000.00	-	-	-	✘			กองสวัสดิการ สังคม

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน (-ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการจัดขบวนแห่หุ่นฟางงานประเพณีสู้ขวัญข้าวและงานของดีอำเภอลำปลายมาศ	จัดขบวนแห่หุ่นฟาง จัดแสดงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นอันดีงามของ อบต.ทะเลเมนชัย	150,000.00	-	-	-	✘			กองสวัสดิการสังคม
12	โครงการลดพฤติกรรมความเสี่ยงของเด็ก และเยาวชนและส่งเสริมการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัว	อบรมให้ความรู้กับครอบครัว กลุ่มเสี่ยงหรือผู้สนใจ ฯลฯ	30,000.00	-	-	-	✘			กองสวัสดิการสังคม
13	โครงการส่งเสริมกลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP นิทรรศการของชุมชนและจัดของดีประจำตำบล	เกษตรกรผู้ปลูกพืชผลการเกษตรของตำบล กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ประชาชนในเขตลำปลายมาศและอำเภอข้างเคียง	30,000.00	-	-	-	✘			กองสวัสดิการสังคม
14	โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม (ค่ายพุทธบุตร)	เยาวชน นักเรียน ประชาชนทั่วไป คณะผู้บริหาร ส.อบต. และจนท. ฯลฯ ในพื้นที่ ต.ทะเลเมนชัย	100,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน (-ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิโตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อ ป้องกันและยุติปัญหาความรุนแรง ในครอบครัว	ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ผู้แทนสตรี ผู้แทนเด็ก เยาวชน ฯลฯ	30,000.00	-	-	-	✘			กองสวัสดิการ สังคม
16	อุดหนุนโครงการขอรับเงิน อุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น (สถานที่ กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการ จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อ.ลำปลายมาศ ให้กับ อบต.โคกสะอาด	25,000.00	15,000.00	15,000.00	4-8 พ.ย. 68			✓	สำนักปลัด
17	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	กลุ่มสตรีตั้งครรภ์ในพื้นที่ อบต.ทะเลเม่นชัย และผู้สนใจ	20,000.00	-	-	-	✘			กองสวัสดิการ สังคม

2.6 แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน (ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิโตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
18	โครงการอบรมให้ความรู้ด้าน การป้องกันภัยแก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียน	จัดอบรมให้ความรู้เด็กนักเรียน และผู้สนใจ	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
19	อุดหนุนโครงการสนับสนุน กิจการกึ่งอาชีพอำเภอ ลำปลายมาศในการรับบริจาค โลหิต อวัยวะดวงตาและการ ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ด้อยโอกาสและผู้ยากไร้	อุดหนุนให้กับกิจการกึ่งอาชีพ อำเภอลำปลายมาศ ในโครงการ ดังกล่าว และช่วยเหลือผู้ประสบ สาธารณภัยผู้ด้อยโอกาสและผู้ ยากไร้	40,000.00	-	-	-	✘			กองสวัสดิการ สังคม
รวม....19....โครงการ			740,000.00	135,000.00	122,225.00	-	12	0	7	

2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรายการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล "ทะเลเม่นชัยเกมส์"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการแข่งขันกีฬา ประจำตำบล "ทะเลเม่นชัยเกมส์"	200,000.00	200,000.00	240,100.00	4 เม.ย. 68			✓	ศาสนา วัฒนธรรมฯ
2	โครงการถวายเทียนพรรษา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการถวายเทียน พรรษา	50,000.00	6,000.00	5,295.00	10 ก.ค. 68			✓	ศาสนา วัฒนธรรมฯ
3	โครงการสืบสานประเพณีวัน ลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	50,000.00	70,000.00	70,000.00	15 พ.ย. 68			✓	ศาสนา วัฒนธรรมฯ
4	โครงการสืบสานประเพณีวัน สงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	50,000.00	20,000.00	-	-			✓	ศาสนา วัฒนธรรมฯ
5	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ	15,000.00	15,000.00	15,000.00	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68			✓	ศาสนา วัฒนธรรมฯ

2.7 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (-ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรีงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
6	โครงการฝึกอบรมนักพิธีการ และศาสนพิธีกร	เพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้และ เข้าใจหลักศาสนพิธีการที่ต้อง เพื่อให้คนในชุมชนได้ร่วมอบรม และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับศาสนพิธี ของไทย	30,000.00	15,000.00	14,932.00	14 มี.ค. 68			✓	ศาสนา วัฒนธรรมฯ
7	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัด บุรีรัมย์ "โครงการจัดงาน ประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ "โครงการ จัดงานประเพณีขึ้นเขาพนมรุ้ง"	20,000.00	15,000.00	-	-	✘			ศาสนา วัฒนธรรมฯ
รวม...7....โครงการ			415,000.00	341,000.00	345,327.00		2	0	5	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี.....71...โครงการ			7,008,320.00	4,160,340.00	3,598,705.00	-	42.00	-	29.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการรณรงค์สร้างชุมชนน่าอยู่ หน้าบ้าน น่านอง	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการท้องถิ่น รักโลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่	30,000.00	20,000.00	14,182.00	1 พ.ค. 68			✓	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมให้ความรู้ละ ศึกษาดูงานแก่อาสาสมัครท้อง ถิ่นรักโลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการอบรมให้ความ รู้และทัศนศึกษาดูงานแก่อาสา สมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.) และเจ้าหน้าที่	100,000.00	30,000.00	17,532.00	26 ส.ค. 68			✓	สำนักปลัด
3	โครงการบริหารจัดการขยะใน ชุมชน	ประชาชนในพื้นที่ตำบลทะเลเม่นชัย	30,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	40,000.00	15,000.00	14,832.00	29 ส.ค. 68			✓	สำนักปลัด
5	โครงการฝึกอบรมบ้านสะอาดอนามย์ดี ชีวิตสมบูรณ์	ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต.	30,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
6	โครงการลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	จัดกิจกรรมทำความสะอาดและให้ความรู้เรื่องการลดขยะในพื้นที่ที่รับผิดชอบ	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
7	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก ลดขยะ ลดโรค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม	ประชาชนในเขตพื้นที่ และ อถล.	30,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
8	โครงการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก	เพื่ออบรมให้ความรู้กับกลุ่มเป้าหมาย	20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
รวม....8....โครงการ			300,000.00	65,000.00	46,546.00	-	5	0	3	

3.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการ "สวนสมุนไพร" เพื่อการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและสืบสานมรดกจากรุ่นสู่รุ่น	ทำโรงเรือน สวนสมุนไพร และจัดหาพันธุ์สมุนไพร	50,000.00	-	-	-	✘			กองช่าง
2	โครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน"	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ "รักษน้ำ รักษา รักษาแผ่นดิน"	20,000.00	15,000.00	432.00	1 มิ.ย. 68			✓	สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมการเกษตรอินทรีย์ แบบวิถีพอเพียง	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรให้แก่ประชาชน และผู้ทำการเกษตร	30,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
4	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ	อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจให้กับเกษตรกรหรือผู้ที่สนใจ ด้านการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ ฯลฯ	30,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
รวม....4....โครงการ			130,000.00	15,000.00	432.00		3	0	1	
รวมโครงการการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ....12....โครงการ			430,000.00	80,000.00	46,978.00	-	8	0	4	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 30 กันยายน 2568)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

4.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและประโยชน์สุข ของประชาชน	เพื่อจ่ายให้กับโครงการเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรมเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและ ประโยชน์สุขของประชาชน	50,000.00	10,000.00	9,282.00	18 ธ.ค. 68			✓	สำนักปลัด
2	โครงการอบรมสัมมนาการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานคณะ ผู้บริหาร ส.อบต. ผู้นำหมู่บ้านใน และบุคลากร อบต.ทะเลเม่นชัย	คณะผู้บริหาร ส.อบต. บุคลากร ของ อบต. และผู้นำหมู่บ้านใน เขตพื้นที่ อบต.ทะเลเม่นชัย ฝึก	400,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
3	โครงการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี สารสนเทศ		20,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
รวม.....3.....โครงการ			470,000.00	10,000.00	9,282.00		2	0	1	

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรายการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการอบรมส่งเสริมความรู้ ด้านกฎหมาย	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ให้ประชาชนในเขตพื้นที่รับ ผิดชอบ	30,000.00	15,000.00	14,682.00	1 ส.ค. 68			✓	สำนักปลัด
2	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดเวทีประชาคมตำบลใน การจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคมตามกำหนด สัดส่วนหมู่บ้าน/ตำบล จำนวน 10 หมู่บ้านหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรเอกชน	20,000.00	15,000.00	3,325.00	1 ต.ค. 67 ถึง 30 ก.ย. 68			✓	สำนักปลัด
3	โครงการจัดเวทีประชาคม/เวที ชาวบ้านเพื่อรับฟังปัญหาและ ความต้องการของประชาชน	- ประชาชนได้แสดงความคิดเห็น และเสนอปัญหาต่างๆ - ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาท้องถิ่น	5,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด
4	โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยว กับประชาธิปไตยและการมีส่วน ร่วมของประชาชนใน อปท.	จัดอบรมให้กับผู้นำชุมชน คณะกรรมการฯ จนท. ฯลฯ	40,000.00	-	-	-	✗			สำนักปลัด

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (ต่อ-)

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรายการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการหมู่บ้านพลเมืองดีวิถี ประชาธิปไตย	ประชาชนในเขตพื้นที่ อบต. ตะเมนชัย	15,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
6	โครงการปกป้องสถาบัน	จัดกิจกรรมฝึกอบรมและดำเนิน กิจกรรมในการปกป้องสถาบัน สำคัญของชาติ	5,000.00	-	-	-	✘			สำนักปลัด
รวม....6...โครงการ			115,000.00	30,000.00	18,007.00	-	4	0	2	
รวมโครงการการพัฒนาด้านบริหารจัดการฯ.....9.....โครงการ			585,000.00	40,000.00	27,289.00	-	6	0	3	
รวมทั้งสิ้น.....157.....โครงการ			37,860,681.00	16,251,550.00	15,683,085.74	-	89.00	-	68.00	