

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอลำปลายมาศ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภ ลำปลายมาศ	350,000	150,000	-		x			กองช่าง
รวม.....1.....โครงการ			350,000	150,000	-		1	0	0	

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการก่อสร้างชุดคั่นคูกัน แนวเขตที่สาธารณประโยชน์ ป่าโคกท่าเล หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองม่วงน้อย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างชุดคั่นคูกัน แนวเขต กว้าง 3.50 เมตร ยาว 1,970 เมตร ลึก 1.00 เมตร ปริมาณดินชุดไม่ น้อยกว่า 4,925 ลูกบาศก์เมตร - งานดินถมสระน้ำ กว้าง 13 เมตร ยาว 88 เมตร ลึกเฉลี่ย 3.00 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 4,461.60 ลูกบาศก์เมตร	500,000	452,000				✓		กองช่าง
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก จากบริเวณที่นางนาง ทองมา เซ็งรัมย์ ถึงบริเวณที่นา นางลำไย แก่นทิพย์ หมู่ที่ 9 บ้าน หนองบัว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอน กรีตเสริมเหล็ก กว้าง 3.50 เมตร ยาว 178 เมตร หน้า 0.15 เมตร หรือมีพื้น ที่ไม่น้อยกว่า 623 ตารางเมตร	300,000	300,000				✓		กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่นายนวุดินันท์ พันธะเสน ถึงบริเวณที่นายนายอินตา สวงรัมย์ หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 140 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 560 ตารางเมตร งานดินถมกว้าง 1.00 เมตร ยาว 140 เมตร สูงเฉลี่ย ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 42 ลูกบาศก์เมตร	300,000	300,000				✓		กองช่าง
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณที่สวนนางสาวบัวศรี เชื้อรัมย์ ถึงบริเวณบ้านนางสาวจินดา เชื้อรัมย์ หมู่ที่ 16 บ้านน้อยพัฒนา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 เมตร ยาว 42 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 168 ตารางเมตร งานวางท่อคอนกรีต Ø 0.20 เมตร จำนวน 5 ท่อน	88,000	88,000				✓		กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนางบุญโฮม ซำนาญกิจ ถึงบริเวณบ้านนางจริน พวงจำปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 5.00 เมตร ยาว 133 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร ท่อคอนกรีต Ø 0.20 เมตร จำนวน 12 ท่อน	350,000	350,000				✓		กองช่าง
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านบุตริต (จุดเริ่มต้น นางวันเพ็ญ หวาระโคตร และบ้านนายบัวศรี แซกรัมย์)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 บ้านนางวันเพ็ญ หวาระโคตร ถึงบ้านนางสมพร มงคลทิศ กว้าง 3.00 เมตร ยาว 112 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 336 ตารางเมตร วางท่อคอนกรีตขนาด Ø 0.20 เมตร จำนวน 4 ท่อน ดินถมกว้าง 3.50 เมตร ยาว 22 เมตร	280,000	280,000				✓		กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		สูง 1.00 เมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 121 ลูกบาศก์เมตร จุดที่ 2 บ้านนายศรี แซกริมย์ ถึงที่นางชุตินา มุลทองสุข กว้าง 3.00 เมตร ยาว 68 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 204 ตารางเมตร วางท่อคอนกรีต ขนาด Ø 0.20 เมตร จำนวน 6 ท่อน								
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน (จุดเริ่มต้นบ้านนายสมศักดิ์ ดารสร้อย และนางบุญส่ง ส้ารวมรัมย์)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 บ้านนายสมศักดิ์ ดารสร้อย ถึงบ้านนายอภิสิทธิ์ ชะร่างรัมย์ กว้าง 3 เมตร ยาว 27 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 81 ตารางเมตร จุดที่ 2 ที่ดินนางบุญส่ง ส้ารวมรัมย์	100,000	100,000				✓		กองช่าง


1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
		ถึงที่สวนนางจันศรี ทะวะศรี กว้าง 3 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร								
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร (จุดเริ่มต้น นายไพศาล สามีรัมย์ และนาย สำลี พูนพักดี)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 บ้านนายไพศาล สามีรัมย์ ถึงบ้านนายทองม้วน บุญเต็ม กว้าง 4.00 เมตร ยาว 118 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 472 ตารางเมตร จุดที่ 2 บ้านนายสำลี พูนพักดี ถึงบ้านนางสาวสว่าง ประจันกลาง กว้าง 3.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือปริมาณคอนกรีตไม่น้อยกว่า 90 ตารางเมตร	300,000	300,000				✓		

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
9	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมตะแกรงเหล็กปิด จากบริเวณบ้านนางละมุล พุทธรักษา ถึงบริเวณบ้านนายบัว จำปาแดง หมู่ที่ 15 บ้านหนองม่วงใต้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมตะแกรงฝาปิด กว้าง 0.45 เมตร ยาว 188 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.40 เมตร	301,000	300,610				✓		
10	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตจากบ้านนางจำปี ประดา ถึงบริเวณบ้านนายสัมฤทธิ์ ไชยสาร หมู่ที่ 11 บ้านหนองน้ำขุ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 97 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 388 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 144 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอสฟัลท์ติกไม่น้อยกว่า 720 ตารางเมตร	450,000	450,000						

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตรายการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต โดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต จากบริเวณบ้านนางสมร ซามั่ง ถึงบริเวณบ้านนายเชื่อง รอบรู้ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอน กรีตโดยเสริมผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้าง 4.00 เมตร ยาว 268 เมตร หนา 0.04 เมตร ปริมาณแอสฟัลต์ติกคอน กรีตไม่น้อยกว่า 1,072 ตารางเมตร	420,000	420,000			x			กองช่าง
12	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้นคอน กรีตเสริมเหล็กข้ามลำห้วยไผ่ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่อัมพวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง ฝายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กข้าม ลำห้วยไผ่ กว้าง 12.50 เมตร ยาว 15.30 เมตร	120,000	75,000				✓		กองช่าง
13	โครงการปรับปรุงลานกีฬาคอน กรีตเสริมเหล็กบริเวณสระหนอง น้ำขุ่น หมู่ที่ 16 บ้านน้อย พัฒนา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างปรับปรุง ลานกีฬาคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ สระหนองขุ่น กว้าง 17 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 680 ตารางเมตร	220,000	212,000				✓		

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางจากบริเวณถึงประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ถึงลำห้วยไผ่บริเวณที่ นานางวงเดือน กำกระโทก หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 668 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย 2,672 ตารางเมตร	1,400,000	1,377,800				✓		กองช่าง
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากทางเชื่อมถนนลาดยาง สาย บร 3047 ขาชั้นโล่ ต.บึงช้าง บริเวณป่าโคกท่าเล หมู่ที่ 10 บ้านหนองม่วงน้อย ถึงบริเวณบ้านนายสมพงษ์ อังไขรัมย์ หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริต ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,270 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย 5,080 ตารางเมตร	2,700,000	2,617,900				✓		กองช่าง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
16	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนางสังข์ พัยคชกุล หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ถึงบริเวณเขตรั้วรถไฟ หมู่ที่ 14 บ้านแสงงพัน ต.แสงงพัน อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,086 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย 4,344 ตารางเมตร	2,300,000	2,238,800				✓		กองช่าง
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนางอ้อย บุญนาโพธิ์ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร ถึงบริเวณที่นายนายพีระพงษ์ พวงทอง หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร ต.ทะเลเมนชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 930 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย 3,720 ตารางเมตร	1,930,000	1,917,100				✓		

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

(1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากบริเวณบ้านนางทองแพง เขียววิสัย หมู่ที่ 12 ตำบลวาริต ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ถึงเขตรั้วรถไฟ หมู่ที่ 12 บ้านบุกำตง ต.ทะเลเม่นชัย อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4.00 เมตร ยาว 606 เมตร หนา 0.15 เมตร ปริมาณคอนกรีตไม่น้อย 2,424 ตารางเมตร	1,400,000	1,250,400				✓		กองช่าง
รวม.....18.....โครงการ			13,459,000	13,029,610	-		2	16	0	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน...19...โครงการ			13,809,000.00	13,179,610.00	-	-	3.00	16.00	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการช่วยเหลือประชาชน	- เพื่อช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2569	100,000	10,000			x			สำนักปลัด
รวม.....1.....โครงการ			100,000	10,000	-		1	0	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(2) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	อุดหนุนโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดบุรีรัมย์	10,000	10,000	-		x			กอง สวัสดิการ สังคม
รวม.....1.....โครงการ			10,000	10,000	-		1	0	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(3) แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการฝึกซ้อมแผนระงับ อัคคีภัย	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการฝึกซ้อมแผนระงับ อัคคีภัย	20,000	15,000			x			สำนักปลัด
รวม.....1.....โครงการ			20,000	15,000	-		1	0	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(4) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามในการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย	30,000	30,000			x			กองการศึกษา
2	โครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.)	300,000	157,400				✓		กองการศึกษา
3	อาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดอัมพวันหนองม่วง	460,000	330,750	140,859	ตลอดทั้งปีงบประมาณ		✓		กองการศึกษา
4	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านบริหารชนบท	- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับโรงเรียนบ้านบริหารชนบท	400,000	361,800	164,700	ตลอดทั้งปีงบประมาณ		✓		กองการศึกษา

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(4) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองไทร	- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองไทร	400,000	486,000	229,500	ตลอดทั้งปีงบประมาณ		✓		กองการศึกษา
6	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองบัว	- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองบัว	440,000	540,000	259,200	ตลอดทั้งปีงบประมาณ		✓		กองการศึกษา
7	อุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านหนองม่วง	- เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวัน ให้กับโรงเรียนบ้านหนองม่วง	880,000	960,000	461,200	ตลอดทั้งปีงบประมาณ		✓		กองการศึกษา
8	โครงการหนุนน้อยปลูกผักสวน ครัวตามปรัชญาเศรษฐกิจพอ เพียงเพื่ออาหารกลางวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการหนุ น้อยปลูกผักสวนครัวตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเพื่ออาหารกลางวัน	10,000	5,000				✓		กองการศึกษา
รวม.....8.....โครงการ			2,920,000	2,870,950	1,255,459		1	7	0	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการแข่งขันกีฬาประจำ ตำบล "ทะเลหมื่นชัยเกมส์"	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการแข่งขัน กีฬาประจำตำบล "ทะเลหมื่นชัยเกมส์"	300,000	270,000			x			ศาสนา วัฒนธรรมฯ
2	อุดหนุนโครงการจัดงานรัฐพิธี อำเภอลำปลายมาศ	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ จัดงานรัฐพิธีอำเภอลำปลายมาศ	15,000	15,000	15,000	11-พ.ย.-68			✓	ศาสนา วัฒนธรรมฯ
3	โครงการถวายเทียนพรรษา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการถวายเทียน พรรษา	50,000	10,000			x			ศาสนา วัฒนธรรมฯ
4	โครงการสืบสานประเพณี วันลอยกระทง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสืบสาน ประเพณีวันลอยกระทง	100,000	70,000			x			ศาสนา วัฒนธรรมฯ

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(5) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	โครงการสืบสานประเพณี วันสงกรานต์	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสืบสาน ประเพณีวันสงกรานต์	50,000	10,000			x			ศาสนา วัฒนธรรมฯ
รวม.....5.....โครงการ			515,000	375,000	15,000		4	0	1	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(6) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการบริหารจัดการขยะใน ชุมชน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการบริหาร จัดการขยะในชุมชน	50,000	15,000			x			สำนักปลัด
2	โครงการป้องกันและควบคุม โรคติดต่อ	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อ	330,000	100,000			x			สำนักปลัด
3	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอด ภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตาม ปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระ ศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชชนา (ขับเคลื่อน)	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครง การสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธาน ศ.ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้า จุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติย ราชชนา (ขับเคลื่อน)	50,000	50,000	42,392	9-มี.ค.-69 ถึง 13-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(6) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
4	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ ๑ อปท. ๑ ถนนสวย ปลอดภัย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการปรับปรุง ภูมิทัศน์ 1 อปท. 1 ถนนสวย ปลอดภัย	100,000	50,000			x			สำนักปลัด
5	โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ ประกอบกิจกรรมและสัมผัส อาหาร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการอบรมให้ ความรู้ผู้ประกอบกิจกรรมและสัมผัส อาหาร	20,000	15,000			x			สำนักปลัด
6	โครงการอบรมให้ความรู้และ ศึกษาดูงานแก่อาสาสมัครท้อง ถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และเจ้า หน้าที่	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามโครงการอบรมให้ ความรู้และศึกษาดูงานแก่อาสา สมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) และ เจ้าหน้าที่	300,000	30,000			x			สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(6) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
7	โครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๔ จ้าง หนองม่วง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 4 บ้าน หนองม่วง	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
8	โครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๖ จ้าง บริหารชนบท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 6 บ้าน บริหารชนบท	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
9	โครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๘ จ้าง หนองไทร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 8 บ้าน หนองไทร	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
10	โครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๙ จ้าง หนองบัว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 9 บ้าน หนองบัว	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(6) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
11	โครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองม่วงน้อย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 10 บ้าน หนองม่วงน้อย	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
12	โครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๑ บ้าน หนองน้ำขุ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 11 บ้าน หนองน้ำขุ่น	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
13	โครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๒ บ้าน บุตาริต	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 12 บ้าน บุตาริต	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
14	โครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๕ บ้าน หนองม่วงใต้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 15 บ้าน หนองม่วงใต้	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(6) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
15	โครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๖ บ้าน น้อยพัฒนา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 16 บ้าน น้อยพัฒนา	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
16	โครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่อัมพวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขโรค ขาดสารไอโอดีน หมู่ที่ 17 บ้าน ใหม่อัมพวัน	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
17	โครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ ๔ บ้าน หนองม่วง	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ 4 บ้านหนองม่วง	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
18	โครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ ๖ บ้าน บริหารชนบท	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ 6 บ้านบริหารชนบท	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(6) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
19	โครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ ๘ บ้าน หนองไทร	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ 8 บ้านหนองไทร	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
20	โครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ ๙ บ้าน หนองบัว	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ 9 บ้านหนองบัว	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
21	โครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ ๑๐ บ้าน หนองม่วงน้อย	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ 10 บ้านหนอง ม่วงน้อย	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
22	โครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ ๑๑ บ้าน หนองน้ำขุ่น	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ 11 บ้านหนอง น้ำขุ่น	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(6) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
23	โครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ ๑๒ บ้าน บุตาริต	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ 12 บ้านบุตาริต	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
24	โครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ ๑๕ บ้าน หนองม่วงใต้	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ 15 บ้านหนอง ม่วงใต้	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
25	โครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ ๑๖ บ้าน น้อยพัฒนา	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ 16 บ้านน้อย พัฒนา	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
26	โครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ ๑๗ บ้าน ใหม่อัมพวัน	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการสุขภาพจิต พิชิต สุขภาพใจ หมู่ที่ 17 บ้านใหม่ อัมพวัน	10,000	10,000	10,000	27-มี.ค.-69			✓	สำนักปลัด
รวม.....26.....โครงการ			1,050,000	460,000	242,392		5	0	21	

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการเยาวชนรุ่นใหม่ร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการเยาวชนรุ่น ใหม่ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด	50,000	20,000			x			สำนักปลัด
2	อุดหนุนที่ทำการปกครอง อำเภอลำปลายมาศตาม โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติด	- เพื่อเป็นเงินอุดหนุนที่ทำการ ปกครองอำเภอลำปลายมาศ ตาม โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด	20,000	20,000			x			สำนักปลัด
3	โครงการสร้างเสริมสุขภาพ เชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงานตามโครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	20,000	15,000			x			กอง สวัสดิการ สังคม
4	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและ พัฒนาอาชีพระยะสั้น	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริม และพัฒนาอาชีพระยะสั้น	30,000	20,000			x			กอง สวัสดิการ สังคม

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี

(7) แผนงานสร้างความเข้มแข็งและชุมชน

ที่	โครงการ / กิจกรรม	ผลิตโครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้า ในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
5	อุดหนุนโครงการขอรับเงิน อุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นเพื่อใช้เป็น (สถานที่ กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์	- เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ ขอรับเงินอุดหนุนสนับสนุนการจัดตั้ง ศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. เพื่อใช้เป็น (สถานที่กลาง) อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ให้กับองค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาด	25,000	16,000	16,000	24-พ.ย.-68			✓	สำนักปลัด
รวม.....5.....โครงการ			145,000	91,000	16,000		4	0	1	
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตที่ดี.....47...โครงการ			4,760,000.00	3,831,950.00	1,528,851.00	-	17.00	7.00	23.00	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(1) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)	40,000	30,000			x			สำนักปลัด
2	โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	20,000	15,000			x			สำนักปลัด
รวม.....2.....โครงการ			60,000	45,000	-		2	0	0	
รวมโครงการการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ....2....โครงการ			60,000.00	45,000.00	-	-	2.00	-	-	

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มีนาคม 2569)

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานและประโยชน์สุข ของประชาชน	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของ ประชาชน	50,000	10,000	9,812	9-เม.ย.-69			✓	สำนักปลัด
รวม.....1.....โครงการ			50,000	10,000	9,812		0	0	1	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

(2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (แผนพัฒนา ท้องถิ่น)	อนุมัติ งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ)	งบประมาณ เบิกจ่าย	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน แต่ละโครงการ /กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน			หน่วยงาน รับผิดชอบ
							ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
1	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ และจัดทำเวทีประชาคมตำบล ในการจัดทำ ทบทวน เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่น	- เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน งานตามโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติ การและจัดทำเวทีประชาคมตำบล ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	30,000	30,000		ตลอดทั้งปีงบประมาณ		✓		สำนักปลัด
รวม.....1.....โครงการ			30,000	30,000	-		0	1	0	
รวมโครงการการพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ.....2.....โครงการ			80,000.00	40,000.00	9,812.00	-	-	1	1	
รวมทั้งสิ้น.....70.....โครงการ			18,709,000	17,096,560	1,538,663	-	22	24	24	